



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4146 / 21 修改版次：  
 工程編號：J - 852 工程名稱：亞皆老街中電  
 工程項目：平台 Glass Door 門玉鐵件 降級收貨  
 收件人：Magge *李鏡. 鏡* 發件人：Ant Yeung 日期：15/12/2021

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

因應驗樓在即，門玉和玻璃為必須項目。

現因外判鐵廠 EI4910 的鐵件出現公差。請廠降級收貨。安裝鋁板(Ei4002 和玻璃 Ei3941 打膠。不阻驗樓。

如出現有螺絲不對，請廠自行答牙或用自鑽。

如組裝後的尺寸太窄，窗花無法安裝也能接受。因窗花並非驗樓項目。

謝謝。

請在 2021 / 12 / 22 前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件                  | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件    |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件                     | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <i>鏡</i> <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 水洪  連附件 *鏡*

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 2285 / 21

發件人簽署：*Ant Yeung*

項目經理簽署：*[Signature]*

质量检验报告

Quality Inspection Report

版次: 0 表格 MD-08

REPORT NO. 质量检验报告编号: QIR-852-21-024

PROJECT NO. 工程编号: J-852 PROJECT NAME 工程名称: 亞皆老街

DRAWING NO. 物料编号/图号: INSPECTED BY 质检员: 霍柱登

N.C.REP.NO. 不合格项目报告编号: REPORT DATE 报告日期: 2021.12.15

LOT QTY. 总数量: 24 件 PPROVAL BY 核准人: 王良

SAMPLING. 抽样标准: QCWI-11 APPROVAL DATE 核准日期: 2021.12.15

CONCLUSION 结果:  UNACCEPTABLE 不接受  ACCEPTED ON DEVIATION 降级收货

处理要求: 各项加工数据偏差与标准要求相差较大, 铝格花不能组立, 不合格, 退货处理, 净清加标注。

检验工序编号: QRA-852-21-091	抽查		次品		次品比率
E I 编号: EI/4010/21 A	序号	数量	严重	轻微	
项目名称: 铁架		12	12		100%
次品详细描述及图示: 铁架图号: 1、S001-LG4 2件 2、S001-LG2 2件 3、S001-LG3 1件 4、T101-LG3 2件 5、T101-LG2 1件 6、T201-LG4 1件 7、T301-LG4 2件 8、T301-LG3 1件 来货铁架有以下问题: 1、见光位尺寸/±1~3mm 2、对角线尺寸/±0.5~3mm 3、孔位尺寸/±2~3mm 4、顶底焊点偏大, 不平 5、个别孔位漏钻孔					
导致质量事件原因(由发生质量事件原因部门填写)					
跟进结果:					
<input checked="" type="checkbox"/> 另有附页说明    图纸 <input type="checkbox"/> 相片 <input checked="" type="checkbox"/>					

分发  叶先生  统筹部-黄瑛梅  采购部 ( )  技术部 ( )  
 质量指导  生产部-邱秉安、陈瑞成  项目经理 ( 胡哥 )  其它 ( 杨荣辉 )  
 供货商-公司名称: 恒丰

EI 4146  
HK 2285









