

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7475	修改版本:	-
	HK- 0475		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道 (第2期)
收件人:	Maggie Lor	發件人:	Sam Lo
工程項目:	後裝窗(F.D)補訂鋁料	日期:	18/03/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 因FD門數量增加,需補訂鋁料. 請按附件資料,訂購鋁料回廠.
完成上列要求日期: 10/4/2024


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	HK 0475	項目經理簽署:	



美特鋁質有限公司  
MTDI Aluminum Fabricator Ltd.


工程號: J-853	計算:	謝永林	日期:	2024.03.11	送呈:	胡哥
地盤名稱: 延平道 2期屋仔	核對:	謝永林	日期:	2024.03.12	副本:	
項目類別: PD門	批准:		日期:		此BM依據EI/6946G版 /24-第5版施工圖計算	

A/C Code:	有顏色鋁料(Kg):	830.01	無顏色鋁料(Kg):	40.31	V.F總(米 <sup>2</sup> )	154.56
-----------	------------	--------	------------	-------	-----------------------	--------


序號	修改標示	物料編號	鋁料名稱	顏色	合金狀態	數量 (支)		重量(Kgs)		V.F.(米 <sup>2</sup> )		備注		
						長度 (mm)	實用	後備	總數	Kg/M	總重量		米 <sup>2</sup> /米	Total V.F.
1		X86269	70門頂橫	古銅: JMQ213457 (3塗)	6063-T5	5800	6	2	8	1.773	82.267	0.245	11.368	
2		X85947	70門底橫	古銅: JMQ213457 (3塗)	6063-T6	5800	6	2	8	1.261	58.510	0.265	12.296	
3		X86267	70門邊企	古銅: JMQ213457 (3塗)	6063-T5	5450	20	4	24	2.032	265.786	0.301	39.371	
4		X86268	70門玉	古銅: JMQ213457 (3塗)	6063-T5	5800	28	5	33	1.839	351.985	0.385	73.689	
5		X86036	門玉玻璃線	古銅: JMQ213457 (3塗)	6063-T5	5800	27	6	33	0.285	54.549	0.079	15.121	
6		X85964	歐標槽拉巴	古銅: JMQ213457 (3塗)	6063-T5	5800	14	4	18	0.162	16.913	0.026	2.714	
7		JM1001	50*50*5鋁角	鍍化	6063-T5	5800	4	1	5	1.390	40.310	0.000	0.000	組裝門玉
8								合計:	129		870.32		154.559	

此BM依據EI/6946G版 /24-第5版施工圖增加18幅PD門用量


# J-853 (2期) FDI門模圖(3)




模號: X86269  
名稱: FDI門頂橫  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 1.773KG/M  
V.F.: 244.91mm



模號: X86947  
名稱: 70生底橫  
合金狀態: 6063-T6  
重量: 1.281KG/M  
V.F.: 285.37mm



模號: X86267  
名稱: 70門邊企  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 2.032KG/M  
V.F.: 300.96mm




模號: X86268  
名稱: 70門玉  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 1.839KG/M  
V.F.: 385.37mm



模號: X86036  
名稱: 70生窗玻璃線  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.285KG/M  
V.F.: 78.70mm



模號: X85964  
名稱: 歐標槽拉巴  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 0.162KG/M  
V.F.: 26mm



模號: JM1001  
名稱: S0XS0XS深角  
合金狀態: 6063-T5  
重量: 1.390KG/M  
V.F.: 0mm