



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5835	修改版本:	-
	HK- 0438		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	生統	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	欠玻璃位置之單元件以封木板方式及照啣膠出貨	日期:	13/03/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 煩請根據附件, 欠玻璃位置之單元件以封木板方式出貨, 特此通知。  
(其中1塊封木板, 10塊照常裝玻璃打膠)

完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Edwin Ho	*組別成員批核簽署: 
傳遞編號:	項目經理簽署: 

座数	单元件编号	玻璃编号	玻璃尺寸	数量	架号	备注	出货状况
T3	CW-PTBG16 (T3-17F)	G2-16	655.5*1426.5	1	43号架	企向崩边, 22-029	按之前微信通知 已封木板出货, 請補出R指令
T3		G4-16	883.5*903	1		22-003, 刮花	
T6	CW-PTBG19 (T6-22F)	G2-19		1	43号架	未做飛邊, 22-024	
T6		G4-19	616*903	1			
T7	CW-608 (T7-21F)	G1-608	1253.5*2137	1	37号架	中空內有氣泡, 22-015	
T7	CW-PTBB27a (T7-16F)	G2-27A	723*1576.5	1	9号架	玻璃打碎, 22-012	
T7	CW-PTZMG21a (T7-25F)	G2-21a	988*1576.5	1	34号架	邊緣破損, 22-025	
T7		G1-612	2220*2137	1	46号架	划伤, 22-018	
T6		G2-21A	988*1576.5	1		未做飞边, 22-024	
T2	CW-PLMG05 (T2-21F)	G2-5	438*1426.5	1	71号架	表面有节瘤, 22-030	
T3		G4-30	916*903	1		崩边, 22-030	
T5		G1-6	566*657	1		擦花, 23-001	
T5		G2-26	838*1426.5	1		室內刮花 23-002	
T5		G5-6	530*297.5	1		橫向崩边 23-002	
T5		G5-37	968*297.5	1		橫向崩边 23-002	
T1		G2-6K	538*1726.5	1		來貨箱內自爆 23-003	
T1		G2-13K	938*1725.6	1		中空腔內镀膜氧化及表面多处擦花 23-004	
T1		G4-13	966*903	1		企向約15mm崩边 23-004	
T1		G1-122L	1616*2487	1		生产操作不当损坏23-005	

欠玻璃未打膠!

9:28

4G

< 19

J853 (大樓) 工程群 (39人)

...

星期五 16:41



tracy duan

序號	單片玻璃編號	玻璃尺寸	膠層	膠料	備註	處理情況
01	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
02	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
03	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
04	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
05	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
06	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
07	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
08	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
09	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
10	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
11	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
12	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
13	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
14	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
15	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
16	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
17	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
18	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
19	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
20	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
21	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
22	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
23	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
24	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
25	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
26	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
27	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
28	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
29	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
30	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
31	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
32	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
33	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
34	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
35	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
36	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
37	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
38	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	
39	10000000000000000000	1000x1000	2	SG	玻璃已安裝	



tracy duan

@Marco TAM 下午好！这 853 工程目前欠玻璃清单，其中 8 片玻璃之前梁生和炳哥已经微信通知封木板出货，请补出 EI 指令！

还有 11 片玻璃出了报告不能使用，按你昨天的微信指示自爆的玻璃封木板，其他有损的玻璃继续打胶，请出 EI 给我们，谢谢！

星期五 17:59



佐治

@Niwde (倒轉看) 請補回 EI 給工廠，謝謝

星期五 18:00



佐治

@tracy duan 請先安排做，星期一補回 EI 給你 🙏

星期五 20:47



貴人

Input field with voice call icon, emoji icon, and plus icon.