



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4725B	修改版本:	B
	HK-1757		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	更新鋁窗送貨計劃 (修訂B:更新送貨日期)	日期:	12/10/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 修訂B:更新送貨日期 更新鋁窗送貨計劃
完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

天榮站T1, T2, T3鋁窗送貨計劃

Rev:01

Tower 1		Tower 2		Tower 3		
樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	
3/F	15/11/2022	3/F	已送	3/F	已送	
5/F		5/F		5/F		
6/F		6/F		6/F		
7/F	06/12/2022	7/F	22/10/2022	7/F	17/10/2022	
8/F		8/F		8/F		
9/F		10/11/2022	9/F	10/11/2022	9/F	05/11/2022
10/F			10/F		10/F	
11/F	03/01/2023	11/F	24/11/2022	11/F	19/11/2022	
12/F		12/F		12/F		
15/F		15/F		15/F		
16/F		08/12/2022	16/F	08/12/2022	16/F	03/12/2022
17/F			17/F		17/F	
18/F	11/02/2023	18/F	22/12/2022	18/F	17/12/2022	
19/F		19/F		19/F		
20/F		20/F		20/F		
21/F		06/01/2023	21/F	06/01/2023	21/F	03/01/2023
22/F			22/F		22/F	
23/F			23/F		23/F	
25/F	11/03/2023	25/F	19/01/2023	25/F	17/01/2023	
26/F		26/F		26/F		
27/F		15/02/2023	27/F	15/02/2023	27/F	25/02/2023
28/F			28/F		28/F	
29/F			29/F		29/F	
30/F	10/04/2023	30/F	16/03/2023	30/F	25/03/2023	
31/F		31/F		31/F		
32/F		30/03/2023	32/F	30/03/2023	32/F	30/03/2023
33/F			33/F		33/F	
35/F	09/05/2023	35/F	14/04/2023	35/F	10/04/2023	
36/F		36/F		36/F		
37/F		37/F		37/F		
38/F		30/03/2023	38/F	30/03/2023	38/F	30/03/2023
39/F			39/F		39/F	
40/F			40/F		40/F	
41/F	14/04/2023	41/F	14/04/2023	41/F	10/04/2023	
42/F		42/F		42/F		
43/F		43/F		43/F		
45/F		45/F		45/F		
46/F		46/F		46/F		

備注:

- 1、此表为天榮站T1, T2, T3鋁窗送貨計劃,
- 2、視乎模具到廠實際時間, 将会更新此計劃的送貨時間。

簽署:



生產部

12/10/2022