



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4725C	修改版本:	C
	HK- 2331		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	更新鋁窗送貨計劃 (修訂C:更新送貨日期)	日期:	20/12/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 更新鋁窗送貨計劃 (修訂C:更新送貨日期)
請依照附件計劃出貨
完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

# 天榮站T1, T2, T3鋁窗送貨計劃

Rev:02

Tower 1		Tower 2		Tower 3	
樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期
3/F	08/03/2023	3/F	已送	3/F	已送
5/F		5/F		5/F	
6/F		6/F		6/F	
7/F	29/03/2023	7/F	已送	7/F	已送
8/F		8/F		8/F	
9/F		9/F		9/F	
10/F		10/F	已送	10/F	已送
11/F		11/F		11/F	
12/F		12/F	05/12/2023	12/F	05/12/2023
15/F	13/05/2023	15/F		15/F	
16/F		16/F	09/12/2022	16/F	09/12/2022
17/F		17/F		17/F	
18/F		18/F	19/12/2022	18/F	19/12/2022
19/F		19/F		19/F	
20/F		20/F	28/12/2022	20/F	28/12/2022
21/F	10/06/2023	21/F		21/F	
22/F		22/F	06/01/2023	22/F	06/01/2023
23/F		23/F		23/F	
25/F		25/F	16/01/2023	25/F	16/01/2023
26/F		26/F		26/F	
27/F		27/F	02/02/2023	27/F	02/02/2023
28/F	08/07/2023	28/F		28/F	
29/F		29/F	11/02/2023	29/F	11/02/2023
30/F		30/F		30/F	
31/F		31/F	21/02/2023	31/F	21/02/2023
32/F		32/F		32/F	
33/F		33/F	02/03/2023	33/F	02/03/2023
35/F	05/08/2023	35/F		35/F	
36/F		36/F	11/03/2023	36/F	11/03/2023
37/F		37/F		37/F	
38/F		38/F	21/03/2023	38/F	21/03/2023
39/F		39/F		39/F	
40/F		40/F	30/03/2023	40/F	30/03/2023
41/F	02/09/2023	41/F		41/F	
42/F		42/F	11/04/2023	42/F	11/04/2023
43/F		43/F		43/F	
45/F		45/F	20/04/2023	45/F	20/04/2023
46/F		46/F		46/F	

備注:

- 1、此表为天榮站T1, T2, T3鋁窗送貨計劃,
- 2、視乎模具到廠實際時間, 将会更新此計劃的送貨時間。

簽署:



生產部

02/12/2022