



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5767C	修改版本:	C
	HK- 0917		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	林哥 / 生統 / Maggie.	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	地盤用 單元件配件BM 大貨 (修訂C:修改螺絲)	日期:	02/05/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
地盤用 單元件配件BM 大貨 (修訂C:修改螺絲)

完成上列要求日期: 10/05/2023


國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港


<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 工程部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	

		美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J-856	計算:	李傳鵬	日期:	2023/2/6	送呈:	胡哥
地盤名稱:		天榮站		核對:	練松文	日期:	2023/2/6	日期:	2023/2/6	副本:	威哥
項目類別:		大貨		批准:	林仁安	日期:	2023/2/6				
A/C Code:		C		2023.05.02							

BM編號: 此BM依據17/10/2022單元幕牆施工圖第四版

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			M16x80 G.M.S.T-BOLT	螺栓, 配件1平1彈墊	GR. 8.8	4366	150	4516	套	碼件用
2			M12x45六角頭螺栓, 配1平/2彈墊		A4-70	114	5	119	套	起底用 (標準層12板厚)
3			M12x50六角頭螺栓, 配1平/2彈墊		A4-70	132	5	137	套	起底用 (高層20板厚)
4			M10X90 "HILTI" HST3-R ANCHOR BOLT		A4-70	5455	100	5555	套	標準層企身收口鐵用
5			M8X70 "HILTI" HST3-R ANCHOR BOLT		A4-70	2880	50	2930	套	GLASS WALL 鐵件用
6		X-P27P8		子彈+射釘 (DRIVE PIN)	S.S-304	9776	489	10265	粒	用于企身防水板
7				#9X2寸圓鋼+膠塞	S.S-304	19305	965	20270	粒	用于橫向防水片及棉插用
8	A修改			M5. 5X20圓頭自攻自鑽螺絲	S.S-304	9500	475	9975	粒	收铝板于收邊角鋼用
9	A修改			M5. 5X20圓頭自攻自鑽螺絲	S.S-304	19520	976	20496	粒	收防水片于收邊料
10	A修改			M5. 5X20平頭自攻自鑽螺絲	S.S-304	9759	488	10247	粒	收铝板于收邊料
11				M5x12圓頭机絲	S.S-304	3996	200	4196	粒	用于GLASS WALL收框
12			60kg/m³	防火棉1200x600x135mm厚		285	14	299	件	用于單元層間
13			Roxul-Thermal Insulation 50mm thk x 110kg	50厚隔熱棉(1200x600x50mm)		708	35	743	件	用于收邊企身·企間牆/頂橫料
14	A修改			DC791防水膠	古銅	3010	151	3161	支	300ml/支, 室外铝板收口
15	A修改			DC791防水膠	黑色	4088	204	4292	支	300ml/支, 防水片用
16	A修改			DC791防水膠	古銅	2028	101	2129	支	300ml/支, 室內收口用
17	A修改			DC791防水膠	古銅	265	13	278	支	300ml/支, GLASS WALL用
18				濾水海綿20x40x80mm		3318	166	3484	只	頂橫料去水孔(每個單元件2塊)
19	B修改			30x20.5x150mmL高彈性膠墊塊		3318	166	3484	只	單元交接位用
20	B修改			33x18x150mmL高彈性膠墊塊		3318	166	3484	只	單元交接位用
21				Ø28mm海棉棒	白色	200	10	210	米	用于GLASS WALL橫向
22				Ø20mm海棉棒	白色	15300	765	16065	米	用于標準位
23				20mm寬X5mm高海棉塊	白色	3100	155	3255	米	用于企身第二道防水片處

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-856	計算:	李传鹏	日期:	2023/2/6	送呈:	胡哥
	地盤名稱:	天榮站	核對:	練松文	日期:	2023/2/6	副本:	威哥
地盤用配件B.M.表	項目類別:	大貨	批准:	林仁安	日期:	2023/2/6		
BM編號:	A/C Code:	C	2023.05.02					
此BM依據17/10/2022單元幕端施工圖第4版								
24	C新增	M16x80 HBC-CN 螺丝, 配件1平1彈墊	GR.8.8	1484	60	1544	套	丝杆要全牙