



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8504	修改版本:	A
	HK- 0530/25		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Charmant
工程項目:	T1 隔音窗大貨發貨安排(更新)	日期:	23/06/2025

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
T1隔音窗大貨出貨有以下安排, 分2個MO, MO1 16/F - 38/F 及 MO2 3/F - 15/F 及 39/F - 46/F 路軌, 門框及相關1mm插板/鋁板: MO1, 11月中; MO2, 12月中;
隔音吊趟門玉: MO1及MO2, 約25年4月
*** 隔音窗由於大貨嚴重脫期, 現請按附件要求相關樓層及窗號優先安排生產及出貨
* 2025/07/02: 79件 (EI8375:76件+EI7136:3件); 2025/07/16: 450件 (EI8375:439件+EI7136:11件)
* 3mm膠板, 香港正在和建聲相議提前交貨期; 隔音吊趟門玉生產, 如因mm膠板交貨期遲, 請廠繼續組匡 (三邊)工序, 但留一邊生口, 待3mm膠板交貨, 可迅速完成並安排出貨.

完成上列要求日期: 16/07/2025

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Charmant	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

(Handwritten signature)

				優先 02/07/2025		16/07/2025	
3-45/F	37	AW-A-05a	A8-LIV	3,5,19,20,45/f	5	其餘層	32
3-46/F	38	AW-A-05a	A5-LIV	3,5,19,20,45,46/f	6	其餘層	32
3-45/F	37	AW-A-05a	A7-LIV	3,5,19,20,45/f	5	其餘層	32
3-46/F	38	AW-A-05a	B6-LIV	3,5,19,20,45,46/f	6	其餘層	32
6-12/F	7	AW-A-02bR	A8-BR3	-	0	其餘層	7
3-26/F	20	AW-A-02bR	A8-BR2	3,5,19,20/f	4	其餘層	16
3-46/F	38	AW-A-02b	A5-BR2	3,5,19,20,45,46/f	6	其餘層	32
3-45/F	37	AW-A-02b	A7-BR2	3,5,19,20,45/f	5	其餘層	32
3-46/F	38	AW-A-02b	B5-BR2	3,5,19,20,45,46/f	6	其餘層	32
3-46/F	38	AW-A-04ai	B5-MBR	3,5,19,20,45,46/f	6	其餘層	32
3-46/F	38	AW-A-04c	A5-MBR	3,5,19,20,45,46/f	6	其餘層	32
3-45/F	37	AW-A-04c	A6-MBR	3,5,19,20,45/f	5	其餘層	32
3-45/F	37	AW-A-04c	A7-MBR	3,5,19,20,45/f	5	其餘層	32
3-45/F	37	AW-A-05	A6-LIV	3,5,19,20,45/f	5	其餘層	32
3-46/F	38	AW-A-05	B5-LIV	3,5,19,20,45,46/f	6	其餘層	32
5-20/F	14	CW-8018	A8-MBR	5,19,20	3	其餘層	11

EI8375

EI7136

total 529

total 79

450



怡輝建築有限公司

Yee Fai Construction Company Ltd.

44/F., Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

SITE MEMORANDUM

由 : 鍾浩光 貴公司 : Midi (美特)
日期 : 2025 年 6 月 20 日 致 : 譚劍文先生
便箋編號 : TSWTL23-SM-5611 電郵 : j856@midiltd.com.hk
marcotam@midiltd.com.hk /
deltasung@midiltd.com.hk /

E-mail

地盤 : 天榮輕鐵站上蓋項目 (TSWTL No.23, TSW)

事項 : T1 到料延誤影響地盤進度(第二次警告)

根據本司每週與貴司進度會議，貴司於2025年6月初承諾有關紫東噴塗廠之出貨安排，包括趟門框形材(14幅)、門玉橫料(35支，約80隻門玉)及隔音窗鋁膠板(2層)，定於6月中到達貴廠進行加工，以確保7月初於地盤完成安裝，並配合屋宇署於7月到地盤OP度尺安排。

惟貴司於2025年6月17日之進度會議後表示，紫東之出貨安排需延後至7月初，此延誤再次影響地盤進度，現再次提醒貴判務必於7月12日前完成3/F、5/F、45/F、46/F及2層標準層之趟門及隔音窗安裝，以配合屋宇署OP度尺。

另根據貴司於2025年3月4日承諾，將於2025年7月31日前完成隔音窗安裝，以配合他判收口工作。但貴司於6月17日之進度會議表示，隔音窗膠隆板供應商出貨，預算為6月尾(約30%)、7月尾(約30%)及8月尾(餘數)，本司再次強調所有隔音窗必須於7月31日前完成安裝，絕不能接受膠隆板8月尾才出貨到貴廠房加工及組裝，此安排嚴重影響地盤進度。

現再次提醒貴司，如貴司之生產及到料等進度安排引致需翻手之工作，一切有關之損失需由貴司負責。

此致

Chung

鍾浩光
策劃經理

21/6/25

附件

副本致: 購料組 - 馮志安先生 / 陳國源先生 (有附件)
佛沙組 - 賴遠榮先生 (有附件)
工料測量組 - 李福輝先生 (有附件)
地盤寫字樓 (有附件)

HKC/CKC/PMC/II