



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 9038	修改版本:	-
	HK- 0601		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Charmant
工程項目:	T1 隔音門-吊輪固定塊: 質量問題	日期:	17/07/2025

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
T1 隔音門-吊輪固定塊: 質量問題 由於吊輪固定塊是一整套連同吊輪及其他小五金件採購, 所以QRF-856-25-001的質量問題, 未能單獨補購. 現請廠安排找適合鍍鋅廠, 將有腐蝕件送出重新處理表面 附檢查報告:QRF-856-25-001
完成上列要求日期: 24/07/2025

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Charmant	<i>Charmant</i> 17/07/25	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	<i>Joe</i>

質量檢驗報告

Quality Inspection Report

QF010/7

REPORT NO. 質量檢驗報告編號: QIR-856-25-002 (此份為準)

PROJECT NO. 工程編號: J-856 JPROJECT NAME 工程名稱: 天榮站

DRAWING NO. 物料編號/圖號: 吊輪固定塊 INSPECTED BY 質檢員: 楊俊

N.C.REP.NO. 不合項目報告編號: _____ REPORT DATE 報告日期: 2025.07.1

LOT QTY. 總數量: 958 塊 PPROVAL BY 核準人: 王良

SAMPLING. 抽樣標準: QCWI-11 APPROVAL DATE 核準日期: 2025.07.02

CONCLUSION 結果: UNACCEPTABLE 不接受 ACCEPTED ON DEVIATION 降級收貨

處理要求: 需要重新處理表面。

檢驗工序編號: QRF-856-25-001	抽 查 數 量	次 品		次 品 比 率
E I 編號: 8375		嚴 重	輕 微	
項目名稱: 隔音門窗	958	247		26%
次品詳細描述及圖示: 隔音吊趟頂部吊輪固定塊鍍鋅表面腐蝕、有銹迹。				
	圖 示	要 求	實 測	偏 差
訂購回廠入倉庫存日期: 2023 年 12 月	導致質量事件原因 (由發生質量事件原因部門填寫)			
	跟進結果:			
<input type="checkbox"/> 另有附頁說明 <input type="checkbox"/> 圖紙 <input type="checkbox"/> 相片 <input type="checkbox"/> 頁				

分發 葉先生 統籌部 採購部 (羅小姐、陳淑儀) 技術部 ()

質量指導 生產部 項目經理 (胡哥) 其它 (倉務-楊榮輝)

供應商-公司名稱: