



工程指示編號：EI / 4307 / 22 修改版次：C

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：預製窗 - 大貨鋁窗鋁料加工圖

收件人：生統 發件人：Nero HO 日期：20/1/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

**EI/4177B** 未能在指定日期出廠，

影響到第一批及第二批的 AW13 和 AW17，原定 20/1/2022 出廠的計劃。

因此第一批及第二批的 AW13 和 AW17 的鋁板(EI/4177B)將會改在預制場上後裝。

\*廠須要急追鍍金及噴塗廠配合。

請在 **21/01/2022** 前完成上列要求。

附：

1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監  連附件     技術部     連附件     生產部     連附件     機械設計部  連附件  
 採購部     連附件     生產統籌部  連附件  
 質檢部     連附件     會計部     連附件     報關組     連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- 行政部  連附件     會計部  連附件     統籌部  連附件     工程部地盤科文     連附件  
 採購部  連附件     QS 部  連附件     維修部  連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

HK 0154 / 22