



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4341 / 22 修改版次：B

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：幕牆單元件 - 生產次序要求

收件人：生統 發件人：Nero HO 日期：10/03/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

附件資料詳細解釋 EI4341A 附件內容

請在 15/3/2022 前完成上列要求。

附： 1 + 8 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：- _____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (/) 其他 小羅 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 明
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

Hk.0375 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

次序如下

第一批



第二批A



第三批A



第二批B



第三批B



第二批C



第三批C



第四批



第五批

