



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4723 / 23 修改版次： E
 工程編號 ： J - 858 工程名稱 ： 將軍澳日出康城 11
 工程項目 ： 幕牆單元件、趟門 生產次序 附上趟門
 收件人 ： 生統 發件人 ： Ant Yeung 日期：21/02/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

E 版本: 請附件的生產次序排產、出貨。 附上拆棚次序方向。 (T1 T2 T3 的改倉位置延後)

E 版本: Low Zone 底區 T1 9-16/F T2 9-19/F T3 9-19/F

D 版本: 附上趟門通、框、玉生產進度。

C 版本: 請按附件的生產次序排產、出貨。

2. 排架表 11/F 底的 1270 高單元，與 11/F 頂 583 高單元分開排架。

B 版 請附件的生產次序排產、出貨。 / 加附上拆棚次序方向

地盆：請也留意更新了拆棚次序方向

附件為幕牆單元件生產次序。

樣板層 T1 (12,15,16/F) --->

準確出貨指示排車由地盆發出。

水洪，請再評估 廠內存貨空間 和 平放架用量是否足夠應付工程所需。

謝謝

請在 2023.02.22 前完成上列要求。

附： 頁

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 水洪 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 286 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：