



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4951 / 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP-11

工程項目：趟門 地盆用鐵件 頂底鐵件

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：03/08/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

A: 避免石矢誤差大，先生產 MO1，待地盆通知才再放行 MO2 和 MO3，附 BMA: EI -4919 的生產數量 126 隻 MS03，請當作本 EI4951 的 SD-GS04 出貨，不用重複生產此數  
請按加工圖生產鐵件送地盆使用。1. 分 5 批出貨，請按 MO 次序生產。MO4 和 MO5 為年後出貨。請於 12 月時才生產2. 因各座判頭不同，必須分座包裝3. 驗焊: Fillet Weld 100% Visual, 10% MPI / Name: (For Curtain Wall)4. 出貨前，請給 Mill cert 和熱浸 Cert5. 有油瀝青油6. 附分層統計 excel 表請在 2022. 08.30 前完成上列要求。

附：

以上項目為:

 原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |                                |                              |                               |                              |                                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                                |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

 連附件 Bun

分發香港各部門：


- |                              |                              |                               |                              |                              |                              |   |                                 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他                 | <input type="checkbox"/> 連附件    |

傳遞編號：

HK / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-858 地盤名稱: 康城11期 項目類別: 鐵碼	計算: WCM 核對: <i>62495(A)</i> 批准: <i>62495(A)</i>	日期: 2022/07/27 日期: 日期:	送呈: Jason 哥 副本:							
BM編號: 858-CW-M01-S-HP02 類別: 地盤用趟門頂底鐵件, T1(10-61/F), T2, T3(10-66/F), 不含T1-62/F, T2, 3-67/F												
總重量(kg): 37256.46												
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位 件	單件重量		備注
										Kg		
2	EI-4951		SD-GS02	6mm厚鐵板	熱浸鋅	5694	36	5730	件	1.44	8251.2	
4	EI-4951		SD-GS04	185x100x15mm鐵角	熱浸鋅	5694	36	5730	件	5.062	29005.26	<i>按此from前頁</i>
											37256.46	