



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5213 / 22

修改版次： B

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 防水片和基仔面防煙片 地盆用 (銘化)

收件人：生統

發件人：Helen Chak

日期：10/11/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

B: 提供防水片分層 *統統表*

A: 提供 B.M. /

A: 修改 FS 12, ,17,19 /

A: FS03,04,05,06L,06R,07,08,08A 覆尺後生產 (地盆留意)

請按加工圖生產防水片送地盆， 所有防水片需銘化

1. 拆圖部：請提供 B.M.

2. 生統：按柱打扎。除隔火層 11/F,40/F,特色層的 獨立包扎

3. 生統：只放行生產 T1,2,3 的 9-17/F 和 18/F-21/F， 謝謝！

4. 生統：防煙片需要批擋網

5. 地盆：安裝樣板層時，請覆尺防水片能否按此理論數，出餘下大貨

6. 地盆/生統：鵝頭位獨立包裝，保持生產，待地盆通知出貨。

7. FS-11 是 SmokeSeal 基仔面防煙片 優先生產和出貨

請在 2022.11.12 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

Bun

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <u>楊榮輝</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <u>積哥</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

1955
HK *1951* 22

發件人簽署：*[Signature]*

項目經理簽署：*[Signature]*

