



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5213 / 22

修改版次： F

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 防水片和基仔面防煙片 地盆用 (鉻化)

收件人：生統

發件人：Helen Chak

日期：10/01/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

F 版:如用鋁桿的，(可做點焊打膠)代替出貨。

E 版:FS-10LA 及 FS-10RA 先各出貨 15 件，謝謝!

D 版: FS-15 浴室位不需批擋網。

C 版:附上防水片出貨分批和包裝打紮方法(已和地盤夾好)。

隔火層 11/F,40/F, 特色層 獨立分座包扎 見後頁款式。

只放行生產 T1,2,3 的 9-17/F 和 18/F-21/F。

地盆：安裝樣板層時，請覆尺防水片能否按此理論數，出餘下大貨 B: 提供防水片分層

請按加工圖生產防水片送地盆， 所有防水片需鉻化

生統：防煙片需要批擋網

地盆/生統：鵝頭位獨立包裝，保持生產，待地盆通知出貨。

FS-11,FS-15 是 SmokeSeal 基仔面防煙片 優先生產和出貨

請在 2023.01.13 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

Bun

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>楊榮輝</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <u>積哥</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 0658 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：