



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /5342/ 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆生產單元 顧問巡查 (11/18)

收件人：生統 / 王良 / 水洪

發件人：Ant Yeung

日期：17/11/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

A 版:本周五(18/11)起，不定時(每周最少一天)派員臨廠本看有關物料配備及質量狀態、生產進度狀態、產品質量狀態等事宜，敬請配合。顧問查看的內容，見後頁。

現安排本星期五 (11/18)，進行巡查，上午 9 am 於東莞動車站帶領顧問回廠。

鄭振輝

電話

9464 8220

19896551399

18819026738

組裝單元，安裝玻璃，注膠工序。

請安排各單位配合和準備全部 QC 文件。謝謝

請在 2022.11.18 前完成上列要求。

附：頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>水哥</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

檳 連附件

分發香港各部門：

- | | | | | |
|---|--|---|--|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 | |

傳遞編號：

HK 2041 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：



ET 5342A

MEMO

文件編號：20221101

送 呈：青哥/黃英梅/邱秉安/王良/陳進華

發件日期：2022/11/17

發件人：吳水洪

發出頁數：1+

副 本：Marco TAM, Jason, Ant, Betnard

有關 J858 工程顧問臨廠查看生產進度事宜

收公司相關通知，J858 顧問公司于本周五起，不定期（每周最少一天）派員臨廠查看有關物料配備及質量狀態、生產進度狀態、產品質量狀態等事宜，敬請各位配合：

一、本周五（18/11 號）顧問將于上午 9:30~下午 5:00 期間在工廠預查看如下：

- 1、單元幕牆項目的來料狀態、趟門項目的來料狀態、后裝窗項目的來料狀態；--請倉務幫手在鋁料倉儲區做好相關標識，以備查看（并預備一份 BM 表內的型材 V.F 模圖）；并請預備來料清單，以備提交；
- 2、鋁料來貨的檢驗，一是現場監督視頻驗料狀態（依計劃下午 2:30 起開始），二是會預抽查來料的檢驗報告；三會特別查看因前天視頻看料時發現的鉻化鋁料問題；--請質檢部門幫手做好相關預備工作，準備好各項檢驗記錄，并希望能預先檢驗好用于現場被監督視頻看料的鋁料處於合格狀態，以免“節外生枝”；
- 3、單元幕牆（第一批次，63 幅）的加工狀態，將會現場查看各材料的加工記錄及標識（業主方在前天的視頻看料時，明確要求臨廠顧問在廠清點主要材料的生產數量，以確保工廠確實是在生產 63 幅單元）；--請車間幫手對目前生產的 J858 項目產品進行標識，以備查看，建議已完成加工的半成品能集中擺放；
- 4、單元幕牆的組框狀態；--請車間幫手組織在 17/11 號下午起開始進行相關組裝工作，并特別注意手工質量，因是初次顧問查看，會特別留意我們的手工質量，初次的質量狀態會影響到後期的查看頻率；
- 5、其它項目的生產進度狀態；--請統籌部門預備各項預算表，以備查看；請車間預備有關后裝窗、趟門通、水槽料、鋁碼的生產狀態資料，以備查看；請車間及倉務幫手對加工過程、組裝過程、倉儲的半產品/成品進行標識，以備查看及拍照記錄

請幫手處理，謝謝！