



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5342 / 22 修改版次：B
 工程編號 ：J - 858 工程名稱 ：將軍澳日出康城 11
 工程項目 ：幕牆生產單元件 金門 / 顧問 巡查 (11/29) 每周
 收件人 ：生統 / 王良 / 水洪 發件人 ：Ant Yeung 日期：29/11/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

J858 工程顧問及大判(金門)人員會在上午 9 點到工廠進行每周最少一次的臨廠查看工作。

明天 2022.11.30 主要内容有

- “1-監督查看生窗單元試水，最少 3 幅” --
請李紅幫手準備 3 幅可供試水的生窗單元，除上次試過水的那三幅單元外，任何編號均可；
- “2-現場查看了解 Zone-2.3.4 單元的生產進度” --請邱總儘量多的安排 J858 單元幕牆的加工工序；
- “3-現場查看了解 J858 單元幕牆的鋁料來貨狀態” --請陳總幫手執好下鋁料倉儲環境（儘量分類擺放，有標識有模圖，高度儘量不超過 1.5 米，且大料在下，小料在上）；
- “4-現場監督查看鋁料的檢查” --請王總幫手安排下將那幾款色澤較高的鋁料調整下檢測儀，并做好預查工作；

敬請各位知悉及幫手，謝謝！
 請安排各單位配合和準備全部 QC 文件。謝謝
 請在 2022.11.30 前完成上列要求。

附： 頁
 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>水哥</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 檳 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件 積哥
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：
 發件人簽署：
 項目經理簽署：

HK 212 / 22