



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5466 / 22

修改版次：D

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 單元件修改方案

收件人：生統 / 王良

發件人：Helen Chak

日期：17/12/2022

□要求提供 / □確認 事項：

- |               |                |          |
|---------------|----------------|----------|
| ( ) 初步鋁料 B.M. | ( ) 加工拆圖，然後生產  | ( ) 尺寸表  |
| ( ) 正式鋁料 B.M. | ( ) 技術上資料 / 指示 | ( ) 報價   |
| ( ) 配件 B.M.   | ( ) 樣辦或貨品說明書   | ( ) 分判合約 |

內容：

D 版：已和青哥協調，T2 單元件等不及王良建議後最新的修改加工圖，照按現時的加工圖生產上生產線，在過年前才能加工到一批單元出來。將來有新加工圖，才按新加工圖生產，謝謝！

C 版：

1.經胡哥及王良建議，需修改排氣孔做法，詳情請見後頁；

2.未生產的單元，請按後頁修改唧膠背板方法。

B 版：現確認氣孔做法，詳情請查閱後頁。A 版：

1.因單元幕牆雙裝飾條那款，主企(X86273-12 等)與玻璃骨(X86305-02 等)的安裝孔尺寸有偏差，導致需要安裝人員自行配孔才能完成安裝，請廠的拆圖部幫忙檢查此類加工圖並修正過來，以便後續的生產能順暢，詳情請見後頁

2.夾巴位置由 18.5 改為 20.5;

3.轉角窗玉不能開關，需重新拆圖；

請在單元件做出以下修改，方便單元件排水：

1.扣蓋避位取消(橫向)

2.加開避位(企向)

3.加開氣孔

詳情請見後頁，謝謝！請在 2022.12.15 前完成上列要求。

附：頁

□ 原合約工程包

□ 原合約工程加 / 減賬

□ 新工程報價

分發東莞各部門：

- |                  |   |   |   |          |  |
|------------------|---|---|---|----------|--|
| ( ) 生產技術總監 □ 連附件 | (✓) 技術部                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | ( ) 生產部                                 | □ 連附件    | ( ) 機械設計部 □ 連附件                            |
| ( ) 採購部          | □ 連附件                                   | (✓) 生產統籌部                               | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | (✓) 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件    |
| (✓) 質檢部          | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | ( ) 會計部                                 | □ 連附件                                   | ( ) 報關組  | □ 連附件                                      |
|                  |   |   |   | (✓) 其他   | 水洪 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |               |                |               |                |   |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---|
| ( ) 行政部 □ 連附件 | ( ) 會計部 □ 連附件  | ( ) 統籌部 □ 連附件 | (✓) 工程部地盤科文 積哥 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| ( ) 採購部 □ 連附件 | ( ) QS 部 □ 連附件 | ( ) 維修部 □ 連附件 | ( ) 其他         | □ 連附件                                   |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 2302 / 22

項目經理簽署：