



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5595 / 23

修改版次：B

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：幕牆 單元件地盆用鋁碼 (因應試水箱改後 28mm 避位) 整合版本

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：13/02/2023

內容：

**B: 積哥指示**：圖號帶 a 字更換飾線用的鋁碼。工廠在碼上噴點油漆以作識別。  
(為免同正常的鋁碼攪亂/容易找到)

**A:1.** 本 EI 為 EI4917 和 EI5595 的整合版本 (因應試水箱改後 28mm 避位)  
附最後加工圖、位置圖、分層數量表。

**A:2.** 原版本為 EI4917。已在生產 T1 MO1 MO2 MO3 10-21/F, 22-32/F 33-43/F  
已在生產 T2 T3 MO1 MO2 10-21/F, 22-32/F

**A:3.** 所有原版本 EI4917 T1 MO1 MO2 MO3 / T2 T3 MO1 MO2 保持生產

**A:4.** 本 EI 5595 T1 MO1 MO2 MO3 / T2 T3 MO1 MO2 BK-帶 A 字尾 只需生產大鋁碼 X86254  
其餘大鋁碼上的鋁叉碼、鋁介子。不用重新生產，在地盆更換即可。

**A:5.** 其後，T1 MO4 MO5 / T2 T3 MO3 MO4 MO5 需要按本 EI 的分層數量表排產  
BK-帶 A 字尾也要組裝。

**A:6.** 鋁碼已鍍化不需油瀝青油

**A:7.** BK01L 和 BK01R 因無開孔，是一樣的 / BK01La 和 BK01Ra 因無開孔，是一樣的

**A:8** 記錄 2023.01.13 已出貨一次 T1 按 EI5595 a 字尾 MO1 X86254 62 件

圖紙 **A: 9.** BK03-La 和 X86254 -03La 圖紙跟返加每邊 25mm，其餘圖紙沒有修改

**A:** 按現在出貨記錄 T1 (MO1-MO2 10-32/F) T2, T3 (MO1 10-21/F)

安裝進度記錄 (T1 22/F, T2 20/F T3 17/F)

請按加工圖生產和組裝鋁碼供地盆使用。

1. 因應使用絲桿，鋁碼靠牆身的孔不開，現場開 2. 分座分層包扎

請在 2023. 02. 06 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件 ( ) 小羅 & 清  連附件

( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他  水洪  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文 積哥  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他  連附件

傳遞編號：

HK 220 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：