



## 工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/56701/23

修改版次：

工程編號：J-858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆生產單元件 顧問巡查 (3/2/23)

收件人：生統 / 王良 / 水洪

發件人：Ant Yeung

日期：01/02/2023

□要求提供 / □確認 事項：

- |               |                |          |
|---------------|----------------|----------|
| ( ) 初步鋁料 B.M. | ( ) 加工拆圖，然後生產  | ( ) 尺寸表  |
| ( ) 正式鋁料 B.M. | ( ) 技術上資料 / 指示 | ( ) 報價   |
| ( ) 配件 B.M.   | ( ) 樣辦或貨品說明書   | ( ) 分判合約 |

內容：

J858 工程顧問將於 2 月 3 日 (本周五) 上午 9 時到廠進行新年第一次臨廠查驗。其本次工作重點如下:

1. 查核目前已完成打膠的單元件更換鋁碼/鐵碼的實際狀態;
2. 幕牆/趟門項目鋁料的倉儲狀態，即倉儲內鋁料的實際款式及數量;
3. 二廠內在年前被抽查試水不合格的單元返工狀態，以及繼續抽查試水單元;
4. 趟門項目趟門框鋁料的檢驗狀態;

上述 1-4 項工作均會在視頻狀態下進行。為應對此次工作，請工廠各部門協同做好如下工作:

- A: 一廠及二廠內已完成玻璃打膠的單元需加緊安排更換鋁碼/鐵碼”;
- B: 鋁料倉內的 J858 各項目的鋁料均整理整齊，擺放高度按工廠之前的要求-不超過 1.5 米為準，前做好各款鋁料的標識，同時各款鋁料的實際倉儲數量要整理入表，以供顧問抽查”;
- C: 二廠內的試水測試要開始執行，把滲漏水的問題處理好，以供顧問抽查;
- D: 趟門框料的查驗先做預演，把合格的鋁料預備好做視頻查驗。

敬請安排各單位配合和準備全部 QC 文件。謝謝

請在 2023.02.03 前完成上列要求。

附： 頁

□ 原合約工程包

□ 原合約工程加 / 減賬

□ 新工程報價

分發東莞各部門：

- |                  |                 |                |                        |
|------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| ( ) 生產技術總監 □ 連附件 | ( ) 技術部 □ 連附件   | ( ) 生產部 □ 連附件  | ( ) 機械設計部 □ 連附件        |
| ( ) 採購部 □ 連附件    | (✓) 生產統籌部 □ 連附件 | (✓) 小羅&清 □ 連附件 |                        |
| ( ) 質檢部 □ 連附件    | ( ) 會計部 □ 連附件   | ( ) 報關組 □ 連附件  | (✓) 其他 <u>水哥</u> □ 連附件 |

分發其他分判：

- ( ) 橫 □ 連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部 □ 連附件 ( ) 會計部 □ 連附件 ( ) 統籌部 □ 連附件 ( ) 工程部地盤科文 □ 連附件 積哥
- ( ) 採購部 □ 連附件 ( ) QS 部 □ 連附件 ( ) 維修部 □ 連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_ □ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 0136 / 23

項目經理簽署：