



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號 : EI / 5691 / 23

修改版次 :

工程編號 : J - 858

工程名稱 : 將軍澳日出康城 11

工程項目 : 幕牆 第 1 座 (拆圖) 數量表和開料單需要覆核和修改

收件人 : 生統 / 水洪

發件人 : Ant Yeung

日期 : 07/02/2023

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容 :

因應加工圖已升版次和修改編號, 但數量表和開料單尚未更新。

數量表和開料單需要覆核。

需要緊急處理, 因顧問來廠, 視察單元生產和注膠進度

T1 第三區和第四區單元。

水洪. 請也協助.

請在 2023.2.08 前完成上列要求。

附: 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門 :

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | <u>水洪</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門 :

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <u>積哥</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號 :

HK 0169 / 23

發件人簽署 :

項目經理簽署 :



水的世界



上午10:04



好的，謝謝

下午12:07



源哥：剛收到的 CAD 圖，還不是最新的，例如：生窗組裝圖 AS-14，第 7 號料在新圖中是 X86280-07G，而車間的新圖是 X86280-15A，所以敬請幫手再找找最新最全資料給我，第三批次的單元在車間組裝中，發現多款鋁料修改加工圖后沒有及時排產補料，造成現在多幅單元無法組裝

下午12:12

好的



下午12:28

