



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5774 / 23

修改版次： B

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 Dowsil 單元件擠結構膠割膠檢測 (2023.04.28) 第三次

收件人：王良 / *生統*

發件人： Ant Yeung

日期：25/04/2023

要求提供 / 確認 事項：

內容：

B 版 第 3 次割膠 2023 .04.28 割膠測試預 6 件

A 版 第二次割膠 2023 .04.07 割膠測試預 3 件

第一次割膠 2023/02/27 2 件

1. 目前該工程已完成擠結構膠生產 220 件，需做割膠檢測附著力每款玻璃 5 件。
2. 臨廠巡視客人鄭生要求：道康寧割膠檢測人員在現場測試時，他必須要在現場同步巡視。27/2 鄭生未能抽空，下次再來。
3. 道康寧人員臨廠測試準確日期：2023/02/27
4. 後附該次用於割膠測試的單元件編號及相關結構點圖紙。

謝謝

	1st	2nd	3rd	4th	5th
日期	2023.02.27	<u>2023 .04.07</u>	<u>2023 .04.28</u>	未定	
地點	東莞廠	東莞廠	東莞廠	湖南	
件	2	3	6	3	

請在 2023.04.28 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 (✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 _____ 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK *866* / 23

發件人簽署： *Ant Yeung*

項目經理簽署： *P. P. P.*

Date sent: Sat, 22 Apr 2023 11:56:10 +0800 (CST)
From: 王良 <wangl949@163.com>
To: 公司郵箱 <midi@midiltd.com.hk>, 胡哥 <danielwoo@midiltd.com.hk>, 梁翔深 <jason.lcs.midi@gmail.com>
Copies to: 黃瑛梅 <anlinmeiyiyu@163.com>, 邱秉安 <875083722@qq.com>, 葉生 <13602337023@163.com>
Subject: 關於858工程單元件生產擠結構膠作割膠檢測申請

62 5774 B

至今日止，858工程共計完成擠結構膠生產1258件：

合計已做割膠檢測5件。需要再做割膠檢測9件，各生產線需割膠3件。

- 1、分別為凤冲老廠生產372件，已做割膠檢測3件。“今次割3件” 28/4
- 2、凤冲华谷二廠生產475件，已做割膠檢測2件。“今次割3件” 28/4
- 3、湖南汝城廠411件。“今次割3件”。

請即安排道康寧人員上廠做割膠檢測。儘量安排在星期五檢測，以配合客人鄭生同步可跟進。

↓
安排

From: j858@midiltd.com.hk <j858@midiltd.com.hk>
To: "Ronny Wong" <ronnywong@bonpacific.com.hk>, "nam" <nam@bonpacific.com>, <keithsang@bonpacific.com.hk>
Subject: LP11 - 進行Deglazing 測試 2023.04.28
Copies to: <ant.ysy.midi@gmail.com>, <jason.lcs.midi@gmail.com>
Date sent: Tue, 25 Apr 2023 16:23:17 +0800

Dear Keith

請安排到東莞廠割膠，

日期：2023.04.28 (星期五)。
地點：凤冲老廠 和 凤冲华谷二廠
預算件數：6件

聯絡：王良。
客戶：美特幕牆
工程：日出康城11期

有勞安排。

另外，湖南廠需要割膠3件。請再安排和通知日子。

謝謝

源

From:<keithsang@bonpacific.com.hk>
To:<j858@midiltd.com.hk>, "Ronny Wong" <ronnywong@bonpacific.com.hk>, "nam" <nam@bonpacific.com>
Copies to:<ant.ysy.midi@gmail.com>, <jason.lcs.midi@gmail.com>
*Subject:*RE: LP11 - 進行Deglazing 測試 更正日子2023.04.07
*Date sent:*Mon, 3 Apr 2023 17:07:02 +0800

源，

將會安排今星期五 (7/4) 割膠。

啊映，

有勞安排。

客戶：美特幕牆
工程：日出康城11期

謝謝