



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 589723

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：湖南廠安排人手駐廠事宜

收件人：生統 / 王良 / 青哥 / 水洪 發件人：Paul Wong 日期：21/03/2023

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

因應本工程的趙門和 T2 12/F 以上的單元件於湖南廠生產，請青哥安排人手駐廠，按金門和信和要求，每日提供生產進度表和相應位置圖。每天把這些資料給 Doris (清)做報表，直到工程完結為止。

謝謝

請在 2023. 03. 23 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |   |   |  |   |  |   |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部   | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部             | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 機械設計部         | <input type="checkbox"/> 連附件                      |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |  |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 報關組             | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | <u>水洪</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

連附件  青哥 謝謝!

分發香港各部門：

- |                              |                              |                               |                              |                              |                              |                                  |                                    |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件       |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他      | _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 545 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

T1	CW	東莞廠
T2	CW	12/F 開始 湖南廠
T3	CW	東莞廠
T1	GC	東莞廠
T2	GC	東莞廠
T3	GC	東莞廠
T1	趙門	湖南廠
T2	趙門	湖南廠
T3	趙門	湖南廠

2023.3.6

每日做報表

① 每日檢

② 生產進度預報



J858 (日出康城11期) 工程單元 每日生產進度表20-03-2023

日期	組框狀態			日期	玻璃安裝及注膠			日期	落架狀態			日期	出貨狀態				
	計劃	實際	比率		備註	計劃	實際		比率	備註	計劃		實際	比率	備註		
2023/3/18 至 2023/3/20	25	8	32%		2023/3/18 至 2023/3/20	25	34	136%		2023/3/18 至 2023/3/20	25	0	0%				
	25		0%			25		0%			25		0%				
	25		0%			25		0%			25		0%				
	25		0%			25		0%			25		0%				
	25		0%			25		0%			25		0%				
	25		0%			25		0%			25		0%				
	25		0%			25		0%			25		0%				
			#DIV/0					#DIV/0					#DIV/0				
每週匯總	150	8	5%		每週匯總	150	34	23%		每週匯總	150	0	0%		每週匯總	0	#DIV/0
2023/3/11 至 2023/3/13	65	127	195%		2023/3/11 至 2023/3/13	65	84	129%		2023/3/11 至 2023/3/13	65	26	40%				
2023/3/14	65	19	29%		2023/3/14	65	49	75%		2023/3/14	65	10	15%				
2023/3/15	65	17	26%		2023/3/15	65	23	35%		2023/3/15	65	21	32%				
2023/3/16	65	5	8%		2023/3/16	65	4	6%		2023/3/16	65	0	0%				
2023/3/17	65	8	12%		2023/3/17	65	8	12%		2023/3/17	65		0%				
	65		0%			65		0%			65		0%				
			#DIV/0					#DIV/0					#DIV/0				
每週匯總	390	176	45%		每週匯總	390	168	43%		每週匯總	390	57	15%		每週匯總	0	#DIV/0







