



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5912 / 23

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆生產單元件 金門 / 顧問 巡查 (2023 4/18) 顧問信和 上廠

收件人：生統 / 王良 / 水洪 / 青哥 發件人：Ant Yeung 日期：06/04/2023

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| () 初步鋁料 B.M. | () 加工拆圖，然後生產 | () 尺寸表 |
| () 正式鋁料 B.M. | () 技術上資料 / 指示 | () 報價 |
| () 配件 B.M. | () 樣辦或貨品說明書 | () 分判合約 |

內容：

2023/04/18 上午公司 Jason 帶隊陪同信和公司有關人員及顧問會臨廠查看工廠生產質量及進度，敬請各部門配合“

- 1- 倉庫及生產車間需做好各工程各項目的鋁料、半產品、成品的標識；
- 2- 按最新的施工圖資料自查一次各節點做法是否符合設計要求；
- 3- 3-型材檢查工作需要先自查，用合格的鋁料用于查驗演示；
- 4- 4-各工序檢查表需及時填寫及置於可隨時查閱位；
- 5- 5-二廠的試水單元必須先自查最測五幅（包括生窗單元、中柱單元、梗窗單元），測試時間要相對做長些，必須確保合格方可用于明天的試水演示；
- 6- 6-所有自查不妥之項或物料均需要置於隱蔽處，不讓客戶查看（例如鉻化不合格的鋁碼、或組裝打膠工藝不佳等等）；
- 7- 7-金門顧問及信和顧問必須看顧問報告 (EI5937)，因此要準備好文件或照片。

敬請各位知悉及幫手，謝謝！

請安排各單位配合和準備全部 QC 文件。謝謝

請在 2023.-04 18 前完成上列要求。

附： 頁

□ 原合約工程包

□ 原合約工程加 / 減賬

□ 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| () 生產技術總監 □ 連附件 | () 技術部 □ 連附件 | () 生產部 □ 連附件 | () 機械設計部 □ 連附件 |
| () 採購部 □ 連附件 | (✓) 生產統籌部 □ 連附件 | (✓) 小羅 & 清 □ 連附件 | |
| () 質檢部 □ 連附件 | () 會計部 □ 連附件 | () 報關組 □ 連附件 | (✓) 其他 <u>水哥</u> □ 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|--------------------|-----------|
| () 行政部 □ 連附件 | () 會計部 □ 連附件 | () 統籌部 □ 連附件 | () 工程部地盤科文 □ 連附件 | <u>積哥</u> |
| () 採購部 □ 連附件 | () QS 部 □ 連附件 | () 維修部 □ 連附件 | () 其他 _____ □ 連附件 | |

傳遞編號：

HK 680 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

湖南 Factory Inspection Itinerary

廠名:東莞美而特幕牆有限公司汝城分公司

地址:湖南郴州市汝城縣田沖壟高宏路

18/4 ~ 19/4

18/4/2023 Friday Day 1 Trip

- 7:45 西九集合
- 7:45~8:15 一地兩檢過關
- 8:15~8:20 等候上車
- 8:20~8:40 西九上車至深圳北
- 8:40~9:19 深圳北轉車等候上車 (Aecom 輝哥匯合)
- 9:19 ~10:51 深圳北高鐵站轉車至韶關高鐵站
- 11:00~12:50 韶關高鐵站到湖南廠
- 13:00 ~14:00 Lunch
- 14:00 ~18:30 湖南汝城廠 Inspection
- 18:45 ~19:45 安排酒店住宿 (往後行程由國內同事安排)
- 20:00 ~21:00 晚膳

19/4/2023 Friday Day 2 Trip

- 8:30 酒店大堂集合 (往後行程由國內同事安排)
- 8:45 ~13:00 湖南出發前往東莞中堂美而特廠
- 13:00 ~14:00 Lunch
- 14:00~16:00 東莞中堂美而特廠 Inspection
- 16:00~18:30 回程到羅湖

注意: 回鄉証有效日期