



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 6117 / 23 (原 EI 5195) 修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：趟門 大貨鋁料

收件人：生統 / 拆圖

發件人：Paul Wong

日期：09/05/2023

要求提供 / 確認 事項：

內容：(原 EI 5195) 和生統再協調後，發現 X86321 沒有根據 ei5195(O)版本提及分開出貨。
(因有關拍蓋 X86320,x86321,x86342 早前已在 ei5195(O)版本提及。大貨要分開出貨了。)

* A 版：9 至 20 樓

1. 拍蓋抽出(按 ei5195(O)指示從箱抽出，不出貨) + 再加避位。

2. 鋁角(L061-01)和墊片 AP13, AP14 不用修在企框上。+ (墊片需要補回送出到地盆安裝。)

* 21 樓及以上

1. 拍蓋抽出(按 ei5195(O)指示從箱抽出，不出貨)+ 再加避位。

2. 鋁角(L061-01)和墊片 AP13, AP14 廠修在企框上。

* 地盆特別留意

* 如涉及多少額外工時，請給予生產進度表和入箱進度表，相片記錄。

原版：附上趟門內框圖紙的修改版本，型材明細表及開料單

1. 因應業主要求趟門中企拍蓋 X86320 頂底加長 7mm (即膠隙頂底 8mm)。
2. 中企拍蓋 X86320 放行大貨開料
3. 中企拍蓋 X86320 內腔加鋁角作唧膠用，注意：鋁角 AP12 是鋁板摺。
4. 因應地盆工序要求，X86320 和 X86321 拍蓋最後才裝上。拍蓋需加開避位(避位：修橫料的鋁角用)
5. 因應中企拍蓋 X86320 加避位後出現的隙，加墊片(此墊片在廠安裝)注意：墊片 AP13 是鋁板
6. 因應有基仔拍蓋 X86321 加避位後出現的隙，加墊片(此墊片在廠安裝)注意：墊片 AP14 是鋁板
7. 修橫料的鋁角(L061-01) 需要改為在廠安裝

(原 EI 5195) (拆圖修改指示為 EI 6094)

請在 2023.05.10 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 (✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 997/23

發件人簽署：

項目經理簽署：

2800x1250x80

联尔箱壹-12#B

10F

T3

石马仔 L016-01 = 2600↑

L016-01
2600





