



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 6117 / 23 (原 EI 5195) 修改版次：C

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：趟門 大貨鋁料 外通、內框出貨次序 (約 4 至 5 層 1 車)

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：01/06/2023

內容：

C 版: 1. 因應地盤開土機升樓層進度，現附上預算趟門外通，趟門內框出貨次序。(約 4 至 5 層 1 車)2. 準確出貨樓層指示，由地盤發出。3. 開料單不再修改。生產在組裝/包裝上調節B 版: 由於地盤需要，T1,T2,T3 48F 以上樓層的開料單，一開二供生產使用。B 版: 附上開料單及趟門組裝圖修改。(原 EI 5195) 和生統再協調後，發現 X86321 沒有根據 ei5195(O)版本提及分開出貨。(因有關拍蓋 X86320,x86321,x86342 早前已在 ei5195(O)版本提及。大貨要分開出貨了。)A 版：9 至 20 樓1.拍蓋抽出(按 ei5195(O)指示從箱抽出，不出貨) + 再加避位。2. 鋁角(L061-01)和墊片 AP13, AP14 不用修在企框上。+ (墊片需要補回送出到地盤安裝。)21 樓及以上1.拍蓋抽出(按 ei5195(O)指示從箱抽出，不出貨)+ 再加避位。2.鋁角(L061-01)和墊片 AP13, AP14 廠修在企框上。如涉及多少額外工時，請給予生產進度表和入箱進度表，相片記錄。(原 EI 5195) (拆圖修改指示為 EI 6094)請在 2023.06.10 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件
 (✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 積哥 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1236 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

