



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 6117 / 23 (原 EI 5195) 修改版次： D

工程編號： J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：趙門 趙門門玉大貨放行 (T1 9-60/F), (T2,T3 9-65/F)

收件人：生統 發件人： Paul Wong 日期：08/06/2023

以此為準

D 版: 1. 附開料單 4 或 5 層一批。現放行 T1-T3(T1 9-60/F), (T2,T3 9-65/F) 趙門玉生產

D 版: 2. 請防止傳動杆位置黑膠粒甩掉情況，安裝黑膠粒前用 DC791 唧膠固定一下。

D 版: 3. 拉手不裝門玉上，待地盤通知後才出。

D 版: 4. 門玉頂 限位片(AP04)，散出到地盤安裝(EI 6305)。

D 版: 5. 附預算生產進度，準確出貨樓層指示，由地盤發出。

D 版: 6. 地盤留意：最高層沙基未必上到去。

D 版: 7. 廠留意：出貨垃圾槽位置門玉，請按地盆指示才出貨。

C 版: 1. 因應地盆開土機升樓層進度，現附上預算趙門外通，趙門內框出貨次序。(約 4 至 5 層 1 車)

2. 準確出貨樓層指示，由地盆發出。

3. 開料單不再修改。生產在組裝/包裝上調節

B 版: 由於地盤需要，T1,T2,T3 48F 以上樓層的開料單，一開二供生產使用。

B 版: 附上開料單及趙門組裝圖修改。

(原 EI 5195) 和生統再協調後，發現 X86321 沒有根據 ei5195(O)版本提及分開出貨。

(因有關拍蓋 X86320,x86321,x86342 早前已在 ei5195(O)版本提及。大貨要分開出貨了。)

A 版：9 至 20 樓

1,拍蓋抽出(按 ei5195(O)指示從箱抽出，不出貨) + 再加避位。

2, 鋁角(L061-01)和墊片 AP13, AP14 不用修在企框上。+ (墊片需要補回送出到地盆安裝。)

21 樓及以上

1,拍蓋抽出(按 ei5195(O)指示從箱抽出，不出貨)+ 再加避位。

2,鋁角(L061-01)和墊片 AP13, AP14 廠修在企框上。

如涉及多少額外工時，請給予生產進度表和入箱進度表，相片記錄。

(原 EI 5195) (拆圖修改指示為 EI 6094)

請在 2023.06.20 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件
(✓) 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 積哥 連附件
() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 連附件

傳遞編號：

HK 1300/23

發件人簽署：

項目經理簽署：

