



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI 16548/23

修改版次：-

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

重傳工廠
23/10/2023

工程項目：特色層玻璃 暫停 9 個 EI

收件人：Maggie / 牛統

發件人：Paul Wong

日期：26/07/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

因應 25/7/2023 會議 有 Comment，涉及玻璃高度。
請先暫停此 9 個 EI 的排產，排熱浸。EI 編號見附件。
待通知放行。

早前已查詢玻璃廠，未有生產。

謝謝

請在 2023. 10. 30 前完成上列要求。

附：

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 三寶，積哥 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1887 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

特色層	EI6416	2023-07-03	T1 Glass Cladding	廠用玻璃 BM (61/F, 62/F) 24件	GC
特色層	EI6417	2023-07-03	T2 Glass Cladding	廠用玻璃 BM (66/F, 67/F) 12件 特色	GC
特色層	EI6418	2023-07-03	T3 Glass Cladding	廠用玻璃 BM (66/F, 67/F) 12件 特色	GC
特色層	EI6426	2023-07-04	T1 幕牆單元件	廠用玻璃BM 特色層61/F, 62/F 289件	幕牆
特色層	EI6427	2023-07-04	T2 幕牆單元件	廠用玻璃BM 特色層66/F, 67/F 258件	幕牆
特色層	EI6428	2023-07-04	T3 幕牆單元件	廠用玻璃BM 特色層66/F, 67/F 248件	幕牆
特色層	EI6491	2023-07-12	T1 趟門玻璃	地盤用BM 特色層(62/F) 14件	Insitu-趟門
特色層	EI6492	2023-07-12	T2 趟門玻璃	地盤用BM 特色層(67/F) 14件	Insitu-趟門
特色層	EI6493	2023-07-12	T3 趟門玻璃	地盤用BM 特色層(67/F) 14件	Insitu-趟門

]]]]

↑
25/7 會議有 comment, 預高/雙, 預未出量.

9張 51 暫停排產, 排熱濕, 待通知再放行.