



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 6687 / 23

修改版次：B

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：單元件 沉水測試 再增加頻率 上升至 5% 先自試

收件人：生統 / 王良

發件人：Ant Yeung

日期：25/09/2023

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

**B 版：在 9 月 22 日的會議中，業主強烈投訴幕牆沉水測試不合格，不可再次發生，否則再大幅上升試水比例，此舉令廠方生產進度減慢，請往後讓業主/顧問驗收的單元件先自檢一次。避免單元件再次入水而增加比率。**

**B 版：再次提醒，業主 10 月頭再次上廠巡查。請必須自試。**

**B 版：請王良派一名代表在沉水測試時駐場視察。(逢星期四,五)**

**A 版：因 9 月 14 日的浸水測試中，出現大範圍的入水情況，初步判斷是型材沒完全封堵。**

**A 版：9 月 1 日開始執行**

**A 版：附廠方顧問報告 #49**

**A 版：業主 10 月頭再次上廠巡查**

**早前 EI 6674 提及地盤 T2 & T3 單元件，在進行防水片試水時，發現單元件梗玻璃位置有漏水。梗玻璃位置密封防水膠有破損，導致漏水。業主不收貨，**

**現業主要求，增加沉水測試頻率。請 QC 和生產留意。見附件 9 月 1 日開始。**

**業主(點數的 Stephen Sir)下次來廠前要開始**

謝謝

請在 2023.09.29 前完成上列要求。

附：頁

分發東莞各部門：

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件                    | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件                        | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件                       | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件                        | <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 連附件    |

分發香港各部門：

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 連附件      |

傳遞編號：

HK 2228 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

記錄用

**AECOM**

PROPOSED RESIDENTIAL  
DEVELOPMENT AT TKOTL 70RP,  
PHASE 11. LOHAS PARK, TSEUNG  
KWAN O. N.T.

---

Factory Inspection Report 50



Inspection Date: 21<sup>st</sup> & 22<sup>nd</sup> September 2023  
Issue Date: 25<sup>th</sup> September 2023

Report Reference: 60646872-FI-R-50

# 記錄用

MIDI湖南厂试水试验记录表 (自9月1日起开始记录)								
试水次数	试水日期	单元板编号	是否合格	备注	监督人	是否整改	整改日期	
1	1/9/2023	AF-164 T2 40/F MO22	合格	-	谭三玉、樊希健	-	-	MO22 共计 255件单元板
2	4/9/2023	AM-01 T2 36/F MO22	合格	-	谭三玉	-	-	
3	4/9/2023	AS-09 T2 36/F MO22	合格	-	谭三玉	-	-	
4	4/9/2023	AF-162 T2 40/F MO22	合格	-	谭三玉	-	-	
5	5/9/2023	AF-011 T2 37/F MO22	合格	-	谭三玉	-	-	
6	5/9/2023	AM-18 T2 37/F MO22	合格	-	谭三玉	-	-	
7	5/9/2023	AS-10 T3 37/F MO23	合格	-	谭三玉	-	-	MO23 共计 258件单元板
8	8/9/2023	AM-05 T3 38/F MO23	合格	-	谭三玉、樊希健	-	-	
9	15/9/2023	AF-049 T3 38/F MO23	不合格	背板大范围进水, 初步判断是型材没封堵完全, 整改后将再次试水	谭三玉、樊希健	已整改	22/9/2023	
10	15/9/2023	AS-01 T3 37/F MO23	合格	-	谭三玉	-	-	
11	15/9/2023	AF-066 T3 40/F MO23	合格	-	谭三玉	-	-	
12	25/9/2023	AS-09 T3 38/F MO23	合格	-	谭三玉	-	-	
13	22/9/2023	AS-03 T1 45/F MO27	合格	-	谭三玉、樊希健	-	-	MO27 共计 176件单元板
14	25/9/2023	AF-068 T1 42/F MO27	合格	-	谭三玉	-	-	
15	25/9/2024	AM-12 T1 45/F MO27	合格	-	谭三玉	-	-	
16	25/9/2024	AS-13 T1 42/F MO27	合格	-	谭三玉	-	-	

2023  
2023

无上升至5%

~~不可再存入水~~

全部自检