



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 7165 / 23

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 大貨廠用配件 791 膠 岩灰色及深灰色 實際使用量

收件人：林哥 / 楊榮輝 / 生統 發件人：Ant Yeung 日期：20/12/2023

要求提供 / 確認 事項

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

按生產實際使用量統計，(已減去倉存和未上廠的)需要訂購岩灰色 816 支 及 深灰色 7200 支各分兩批到貨：第一批在 1 月尾到貨，第二批在 3 月頭到貨。請在 2024.01.26 前完成上列要求。謝謝!

附：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>輝哥</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 2966 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J-858	計算: WCM	日期:	19/12/2023	送呈: Jason哥
	地盤名稱:	康城11期	核對:	日期:	19/12/2023	副本:
地盤用配件B.M.表	項目類別:	单元幕牆	批准:	日期:		
BM編號:	A/C Code : EI					

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				Dowsil 791 岩灰色	岩灰色	749	67	816	支	啱玻璃牆及單元用，分兩批到貨
2				Dowsil 791 深灰色	深灰色	7037	163	7200	支	啱玻璃牆及單元用，分兩批到貨
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										

18/12

J858-未完成单元板硅胶用量汇总表 (预估)

更新时间: 2023/12/15

单元板类型	硅胶	硅胶用量	湖南 库存硅胶数量	东莞 库存硅胶数量	香港 未上厂硅胶数	未打胶 单元板数量	所需硅胶数量	剩余库存数	备注
所有	D.S 983白胶 (186.18L/KIT)	一组胶平均可打50个	12		51	1805	36	27	
所有	D.S 983催化剂 17.1L 黑色 19kg/桶	一组胶平均可打50个	11		51	1805	36	26	
所有	D.C 791胶 岩灰色 300ml/支	平均一个单元用1支胶	1056			1805	1805	-749	库存中768支在12月份到期
所有	D.C 791胶 黑色 300ml/支	平均一个单元用1支胶	5184			1805	1805	3379	库存中624支在1月份到期, 目前生产线生产中
所有	D.C 791胶 香槟金 300ml/支 Bronze 0577	平均一个单元用0.8支胶	2784		1080	1805	1444	2420	库存中2784支在5月到期
AF板	D.C 791胶 深灰色 (dark grey) 300ml/支	平均一个单元用10.5支胶	6912	2280	3720	566	5943	-6287	
AS板		平均一个单元用8.5支胶				785	6673		
AM板		平均一个单元用14.5支胶				454	6583		

注: 1、此数据截止到2023年12月14日。

2、扣除目前库存+已订未回厂数量, 岩灰色防水胶& 深灰色防水胶仍存在欠数。

1999
(2912)

J858-未完成玻璃墙硅胶用量汇总表 (预估)

更新时间: 2023/12/15

硅胶	硅胶用量	未打胶数量	所需硅胶数量	备注
D.S 983白胶 (186.18L/KIT)	一组胶平均可打135个	250	2	✓
D.S 983催化剂 17.1L 黑色 19kg/桶				
D.C 791胶 深灰色 (dark grey) 300ml/支	平均一个玻璃墙用3支胶	250	750	
	Total		752	

打BM

岩灰色 749 + 67 = 816支

深灰色 6287 + 750 + 163 = 7200支

第一批用到底
第二批3月用到底
各分批次到货