



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 7446 / ~~23~~ 24 修改版次：
 工程編號 : J - 858 工程名稱 : 將軍澳日出康城 11
 工程項目 : 地盤上料和廠出貨事宜
 收件人 : 生統 發件人 : Ant Yeung 日期 : 11/03/2024

內容：
 附上地盆各項機械拆卸日子，請趙門物料等等儘量於拆開土機前來貨。請地盤也安排收料。

請在 2024.03.16 前完成上列要求。

附： 頁
 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 432 / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

Form 501:

Tower 1 : 28/5/2024
Tower 2 : 28/5/2024
Tower 3 : 23/8/2024

OP:

Tower 1 : 27/7/2024
Tower 2 : 27/7/2024
Tower 3 : 17/9/2024

拆開土 :

T1 13/3
T2 低機 16/3 , 高機23/3
T3 低機 28/3 , 高機9/5

拆天秤 :

T1 4/3
T2 20/4
T3 19/5

拆工人籠 :

T1 20/3
T2 30/3
T3 9/4

拆天上天秤 :

T1 5月7日
T2 5月7日
T3 5月17日

永久粒開放 :

T1 4月10日
T2 5月2日
T3 5月28日