



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 113 / 24

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 單元件 T2B-CW2 B 座 B → T3B-CW2 B 座 B 拉回並改標籤出貨

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：09/05/2024

要求提供 / 確認 事項：

內容：

因應 T3B-CW2 B 座 B CW2- 63/F, 65/F, 66/F, 67/F 的 4 件單元未完成生產。但現場急需使用。請安排把 T2 的 T2B-CW2 B 座 B 單位 通知湖南廠拉回並 改標籤 --> T3B-CW2 B 座 B 單位 作出貨。涉及單元

	T2B-CW2 B 座 B 單位		T3B-CW2 B 座 B 單位
67/F	AS-R34	改標籤-->>	AS-R34
66/F	AM-R11	改標籤-->>	AM-R11
65/F	AM-11	改標籤-->>	AM-11
63/F	AM-11	改標籤-->>	AM-11

已完成生產，已落架單元

未完成生產，但急用

請在 2024.05.11 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件

( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 (✓) 小羅 & 清  連附件

( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 0817 / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：