



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 7919 / 24

修改版次： -

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 安排人手事宜 1. 執窗 2. 試大水

收件人：維修部 偉哥

發件人：Paul Wong

日期：11/06/2024

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

請為 1. 執窗連安裝拉手 2. 試大水 安排人手

見附件數量和 m2 數

1. 執窗連安裝拉手 OP 前 (2024-07-22) 要安裝所有拉手

→ 1. 基於時間關係，單元件廠已有試水。幕牆生窗漏水才執窗。

2. 試大水 鋁窗 / 幕牆 (用船) OP 後來船，趟門、F.D 門 露台試

2024-07-22 入紙 OP。8 月初來驗 OP，預 8 月中有 OP 紙。9 月來船

請在 2024.06.20 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 楊榮輝 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 林哥 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 積哥 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 維修部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 偉哥 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

項目數量

	鋁窗	趟門	FD	幕牆	隻數
1	881	1888	18	4196	隻

*FD門和幕牆生窗：廠是有安裝拉手
 基於時間關係，單元件在廠已有試水。
幕牆生窗漏水才執窗。

	鋁窗	趟門	FD	幕牆	平方米
2	726	12364	42	23260	m ²

	鋁窗	趟門	FD	幕牆	平方米
T1	155	3892	11.6	7835.8	
T2	266	4233	15.8	7858.3	
T3	305	4239	14.1	7565.9	
3座共152層				1880個單位	23260