



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 8196 / 24 修改版次：
 工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳 日出康城 11
 工程項目：GC 地盆用 吊運巴 及 測試 form 6 form 7 加訂
 收件人：Maggie / 基哥 發件人：Ant Yeung 日期：14/08/2024

要求提供 / 確認 事項：
內容：

Glass Cladding T1-T3 合共 6 柱

(原 EI7278) 已訂購 GC 吊運巴 12 件，早前預每位置 2 條。

現因 加快埋碼。加訂 12 件。(現預每位置 4 條)。

因安裝越高越慢，稍後會出現 6 柱同步，因此加訂數量。出證書後送地盆使用。

GC- BAR -13 至 GC- BAR -24。 黑鐵油紅丹

5 THK 厚 100HX1000W 長

請安排公証行吊運測試，表格 6 和 表格 7

測試吊重 300Kg。 S.W.L 150kg

現正使用吊運。金門安全部要求要有證書。

請在 2024.08.30 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 (✓) 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥 連附件
 (✓) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

