



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 8345 / 24

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 地盤用配件 Dowsil 791 防水膠 黑白灰 (寶發用) (分兩次訂)

收件人：基哥 / Maggie

發件人：Paul Wong

日期：20/09/2024

要求提供 / 確認 事項：

內容：

A 版。分兩次訂，分批詳細詳見附頁

第一批 預星期二到 (LP11 信和寫字樓 Andy Chan 收貨)

(貨到地盆馬路邊，寶發安排人手落貨)

第二批 (待收第一批貨後，再通知再出 order 訂)

原版：

按業主要求，訂購 Dowsil791 防水膠 黑白灰 (供寶發用)

業主表示有 AI。繆生已答應業主 herbert 的，最遲星期一 2024.09.23 要出 PO。

請訂購

黑 250 盒 = 24 支 x 250 盒 = 6000 支

深灰 250 盒 = 24 支 x 250 盒 = 6000 支

瓷白色 60 盒 = 24 支 x 60 盒 = 1440 支

合共 13,440 支膠

請提供最快貨期。

謝謝

請在 2024.09.23 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監 連附件 ( ) 技術部 連附件 ( ) 生產部 連附件 ( ) 機械設計部 連附件

( ) 採購部 連附件 ( ) 生產統籌部 連附件 ( ) 小羅&清 連附件

( ) 質檢部 連附件 ( ) 會計部 連附件 ( ) 報關組 連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_ 連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部 連附件 ( ) 會計部 連附件 (✓) 統籌部 連附件 基哥 (✓) 工程部地盤科文 積哥，二寶 連附件

(✓) 採購部 連附件 ( ) QS 部 連附件 ( ) 維修部 連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_ 連附件

傳遞編號：

HK / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

總數量是這個

黑色 250 盒 24 支 x250=6000 支

深灰色 250 盒 24 支 x250=6000 支

瓷白色 60 盒 24 支 x60=1440 支

合共 13440 支

分兩批

\* 第一批 預星期 2 到 (LP11 信和寫字樓 Andy Chan 收貨) (貨到地盆馬路邊，寶發安排人手落貨)

黑色 100 盒 24 支 x100=2400 支

深灰色 100 盒 24 支 x100=2400 支

瓷白色 50 盒 24 支 x50=1200 支

\* 第二批 (待收第一批貨後，再通知再出 order 訂)

黑色 150 盒 24 支 x150=3600 支

深灰色 150 盒 24 支 x150=3600 支

瓷白色 10 盒 24 支 x10=240 支



Stephen CHOW S...  
在線



唔俾出唔到單

下午2:47 ✓✓



未接語音通話  
點按即可回電

下午2:51



語音通話

1分鐘

下午2:52

你

按此訂貨，請確認



560盒膠一批過送貨定分2批？

下午3:00 ✓✓



1倍

0:37

下午3:10



2)信和誰人簽收

3) \$26萬只夠250盒膠

Stephen 要560盒係50幾萬

Herbert 急回覆 🙏

下午3:12 ✓✓

咁先要100箱灰，100箱黑，及50箱

白 🙏 🙏

下午3:16



訊息



信和Herbert  
在線



2024年9月3日

未接語音通話  
點按即可回電 下午5:12

2024年9月4日

已過數俾判頭晉健 下午6:11 ✓✓

今日

- 1)560盒膠一批過送貨定分2批？
  - 2)信和誰人簽收
  - 3) \$26萬只夠250盒膠
- Stephen 要560盒係50幾萬

Herbert 急回覆 🙏 下午3:07 ✓✓

你

- 1)560盒膠一批過送貨定分2批？
- 2)信和誰人簽收
- 3) \$26萬只夠250盒膠...

Stephen 覆咗1) 分2批 下午3:12 ✓✓

we will speak with Polyfair later  
in the afternoon, will reply on the  
quantity later today 下午3:14

for sign off, find our OSR 下午3:15

LP11 信和寫字樓  
Andy Chan 簽

訊息

