

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9008 / 25 修改版次：  
工程編號：J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城  
工程項目：欄河玻璃 寶發訂購 7 件 地盤用 (2025-7-3)  
收件人：Maggie 發件人：Jason 日期：04/07/2025

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

按(2025-07-03) 信和要求訂玻璃，訂 7 件

1. 有欄河玻璃款式

- 10mmT + 1.52 PVB+ 10mmT

2. 請玻璃廠，安排熱浸

3. 不要印上熱浸標籤。只給”可移除”的標籤。

4. 玻璃標籤請註明樓層，座，單位。 \*分座包箱

5. 信和訂購，已安排報價。稍後附信。

6. 此份 BM 資料來源，信和代表 Kenny。

7. 出貨地盆，由信和代表 Kenny 收貨。

謝謝

請在 2025.8.3 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- |                                 |                              |                                |                              |                               |                              |                                |                              |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |                                |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部   | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他    | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |   |                               |                              |                              |                              |  |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 二寶 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他                    | <input type="checkbox"/> 連附件            |

傳遞編號：

HK / 25

發件人簽署：

項目經理簽署：



業主單露台更換玻璃 執修進度表

更新日期 03/07/2025

TS Kelvin 通知

	玻璃(正面)		玻璃(側面)	
	合標	未訂	已訂	已安裝/完成
業主單(件)	34	97%	1	3%
合標(件)	0	0.00%	0	0.00%
物料未訂(件)	6	17.65%	1	100%
物料已訂(件)	28	82%	0	0.00%
已安裝/完成(件)	9	26%	1	100.00%


明細 - 業主單露台玻璃執修進度表

用後備玻璃更換  
黃色5月內訂的玻璃，7月底前到  
黃色6月內訂的玻璃，8月底前到  
已安裝  
安全玻璃已到貨  
合標

Unit	玻璃(正面)				玻璃(側面)				Total (總位計)				
	合標	未訂	已訂	已安裝/完成	合標	未訂	已訂	已安裝/完成	總數	合標	未訂	已訂	已安裝/完成
T1 10AB	0	6	28	9	0	1	0	1	35	0	7	28	10
T1 19AB			1						1	0	0	1	0
T1 22AB			1						1	0	0	1	0
T1 17AC			1						1	0	0	1	0
T1 43AC			1						1	0	0	1	0
T1 48AD			1						1	0	0	1	0
T1 32AE			1						1	0	0	1	0
T1 20AF(業主回遷不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1 28AF(業主回遷不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1 39AF(業主回遷不用更換)			1						1	0	0	1	0
T1 32AG			1						1	0	0	1	0
T1 27BA			1						1	0	0	1	0
T1 47BA			1						1	0	0	1	0
T1-33BB			1						1	0	0	1	0
T1 41BC(業主回遷不用更換)			1					1	2	0	2	0	1
T1-28BC			1						1	0	0	1	0
T1 46BC			1						1	0	0	1	0
T1 21BD			1						1	0	0	1	0
T1 39BD			1						1	0	0	1	0
T1 45BD			1						1	0	0	1	0
T1 48BD			1						1	0	0	1	0
T1 10BE			1						1	0	0	1	0
T1 16BE			1						1	0	0	1	0
T1 37BF			1						1	0	0	1	0
T1 42BF			1						1	0	0	1	0
T2 26BD			1						1	0	0	1	0
T2 17AB			1						1	0	0	1	0
T2 12BC			1						1	0	0	1	0
T2 10BC			1						1	0	0	1	0
T2 38BA			1						1	0	0	1	0
T3 32AA			1						1	0	0	1	0
T3 41BE			1						1	0	0	1	0
T3 52BF			1						1	0	0	1	0
T2 39AF			1						1	0	0	1	0
T2 36AF			1						1	0	0	1	0


S1-G1-08  
S1-G1-09

S1-G1-20T  
S1-G1-20I  
S1-G1-10I  
S1-G1-10I




1. TO MAKE  
 BALCONY AND TERRACE  
 FLOORING LEVEL  
 2. TO MAKE  
 TERRACE  
 40 STORIES

DISTRIBUTION TABLE		工程名称	2022-06	工程阶段	LOHAS PARK RESIDENCE PHASE 11	图号	S1-GP-LP01	比例	1:100
材料	规格	日期	2022-06	设计	LOHAS PARK RESIDENCE PHASE 11	图号	S1-GP-LP01	比例	1:100
表面处理		设计	2022-06	设计	LOHAS PARK RESIDENCE PHASE 11	图号	S1-GP-LP01	比例	1:100


 寶發建設工程有限公司  
 Polyfair Construction  
 & Engineering Ltd.

注：图中加工图号均进行简化处理。  
 如图号“S1-G1-TA601”  
 简化为“S1-G1-01”




DISTRIBUTION TABLE		工程名称	工程地点	工程阶段	工程日期
材料	玻璃	宝发建设工程有限公司	LONGS PARK, TSENG KWAN OUI	LOUVER PHASE 11	2022.07
表面处理		DF Polyfair Construction & Engineering Ltd.	LOCATION DRAWING OF GLASS PANEL FOR ISY Glass Solutions and Aluminium Cladd		

TOWER  
 PROPOSED RESIDENTIAL DEVELOPMENT AT MOULDER PHASE 11  
 LONGS PARK, TSENG KWAN OUI  
 LOCATION DRAWING OF GLASS PANEL  
 FOR ISY Glass Solutions and Aluminium Cladd  
 1:170

注: 图中加工钢号均进行简化处理。  
 如钢号 'S1-G1-7A6101'  
 简化为 'S1-G1-101'

T2



T3

1 TOWER 3  
 S1-203  
 10TH, 12TH ~ 39TH & 41ST ~ 66ST FLOOR  
 BALCONY AND PIPE DUCT CLADDING  
 DEMARCATION LAYOUT PLAN  
 (13/F, 14/F, 24/F, 34/F 44/F 54/F &  
 64/F FLOORS OMITTED)  
 (48} STOREYS)

注: 图中加工图号均进行简化处理,  
 如图号 'S1-G1-TAC201'  
 简化为 'S1-G1-201'

DISTRIBUTION TABLE		工程名称	工程编号	图章
材料:	-	PROPOSED RESIDENTIAL DEVELOPMENT AT TOWER 3, PHASE 11, LOHAS PARK, TSEUNG KWAN O.N.T.	S1-GPT3-LP01	A
表面处理:	-	项目:	工程编号	图章
		LOCATION DRAWING OF GLASS PANEL (FOR (S1) Glass Balustrade and Aluminum Gable)	PF-21006	A
		日期: 2022-07	比例	1:170
		核定日期:		

寶發建設工程有限公司  
 Polyfair Construction  
 & Engineering Ltd.