



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8325	修改版本:	-
	HK- NIL		
工程編號:	J 860	工程名稱:	馬灣(村屋)
收件人:	Maggie	發件人:	Wai
工程項目:	馬灣(村屋)後加3間屋	日期:	14/9/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請按附頁資料生產加工.並安排送馬灣地盤 海控特玻訂貨 *Heat Soak Test須按BS EN 14179-1: 2016 ; **Heat-Strengthened Glass、Tempered Glass生產及品質監控須按照ASTM C1048標準進行 ; ***每塊強化玻璃角位離邊位100mm 須加上一張透明貼紙(貼紙上印上承判人公司、生產商Logo 及 Heat Soak Test字樣) - 每件玻璃要注明位置 To QS: 收到新輝工作指令:KCI00246 完成上列要求日期: 14/10/2024
--

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	wai	*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:	NIL	項目經理簽署:	

	工程號:	J-860	計算:	徐詳坤	日期:	2024.09.12	送呈: 施哥
	地盤名稱:	馬灣	核對:		日期:		
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	新增加三座小屋	批准:	林仁安	日期:	2024.09.12
BM編號:	A/C Code:-		數量:	109	計玻璃面積(平方米)	51.608	

序號	修改標示	顏色與名稱	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	面積(平方米)		代號	位置
				寬度(mm)	高度(mm)		單件	總面積		
1		W01-H01	8.00	300	1090	1	0.327	0.327	G2	LOT 289-GF
2		W01-H02		520	980	1	0.510	0.510	G2	LOT 289-GF
3		W01-H03		320	1030	1	0.330	0.330	G2	LOT 289-GF
4		W01-H05		430	1030	1	0.443	0.443	G2	LOT 295-1F
5		W01-H06		430	1030	1	0.443	0.443	G2	LOT 295-GF
6		W01R-H01		320	1030	1	0.330	0.330	G2	LOT 289-GF
7		W01R-H02		520	1000	1	0.520	0.520	G2	LOT 289-GF
8		W02-H02		294.5	1050	3	0.309	0.928	G2	LOT 360-GF
9		W02-H03		289.5	1050	1	0.304	0.304	G2	LOT 295-GF
10		W02-H03		289.5	1050	4	0.304	1.216	G2	LOT 360-GF
11		W02-H04		279.5	1050	1	0.293	0.293	G2	LOT 360-GF
12		W02-H05		284.5	1080	1	0.307	0.307	G2	LOT 360-GF
13		W02-H21		334.5	1030	2	0.345	0.689	G2	LOT 289-GF
14		W02-H06		334.5	1050	10	0.351	3.512	G2	LOT 289-GF
15		W02-H07		324.5	1030	2	0.334	0.668	G2	LOT 289-GF
16		W02-H09		534.5	1050	2	0.561	1.122	G2	LOT 295-GF
17		W02-H10		534.5	1080	2	0.577	1.155	G2	LOT 295-GF
18		W02-H11		289.5	1050	2	0.304	0.608	G2	LOT 360-1F
19		W02-H11		289.5	1050	2	0.304	0.608	G2	LOT 360-2F
20		W02-H12		289.5	1090	4	0.316	1.262	G2	LOT 360-1F
21		W02-H12		289.5	1090	4	0.316	1.262	G2	LOT 360-2F
22		W02-H13		289.5	1080	8	0.313	2.501	G2	LOT 360-1F
23		W02-H13		289.5	1080	8	0.313	2.501	G2	LOT 360-2F
24		W02-H14		574.5	1070	2	0.615	1.229	G2	LOT 360-1F
25		W02-H14		574.5	1070	2	0.615	1.229	G2	LOT 360-2F
26		W02-H15		584.5	1080	2	0.631	1.263	G2	LOT 360-1F
27		W02-H15		584.5	1080	2	0.631	1.263	G2	LOT 360-2F
28		W02-H17		534.5	1080	2	0.577	1.155	G2	LOT 295-1F
29		W02-H18		534.5	1050	2	0.561	1.122	G2	LOT 295-1F
30		W02-H19		289.5	1050	2	0.304	0.608	G2	LOT 295-1F
31		W02-H20		309.5	1030	4	0.319	1.275	G2	LOT 295-1F
32		W12-H01		524.5	584.5	2	0.307	0.613	G2	LOT 295-GF
33		W12-H04		534.5	604.5	2	0.323	0.646	G2	LOT 295-1F
34		W10-H01		562	1872	1	1.052	1.052	G2	LOT 360-1F
35		W10-H01		562	1872	1	1.052	1.052	G2	LOT 360-2F
36		W10-H02		332	332	1	0.110	0.110	G2	LOT 289-RF
37		W12-H02		534.5	734.5	4	0.393	1.570	G2	LOT 295-GF/1F
38		W12-H03		534.5	684.5	2	0.366	0.732	G2	LOT 295-1F
39		W06-H01		680	704.5	1	0.479	0.479	G2	LOT 360-GF
40		W06-H02		690	704.5	2	0.486	0.972	G2	LOT 360-1F/2F
41		W05-H03	430	684.5	1	0.294	0.294	G3	LOT 295-1F	
42		W06-H03	400	684.5	1	0.274	0.274	G3	LOT 289-GF	
43		W6.2-H01	595	584.5	1	0.348	0.348	G3	LOT 295-GF	
44		W30-H01	863	1680	1	1.450	1.450	G5	LOT 360-1F	
45		W30-H01	863	1680	1	1.450	1.450	G5	LOT 360-2F	
46		W30-H02	948	1890	1	1.792	1.792	G5	LOT 289-GF	
47		W30-H03	498	1740	1	0.867	0.867	G5	LOT 289-RF	
48		W30R-H01	863	1790	2	1.545	3.090	G5	LOT 360-GF	
49		W30R-H02	398	1620	1	0.645	0.645	G5	LOT 360-RF	
50		W30R-H03	948	1780	1	1.687	1.687	G5	LOT 295-GF	
51		W30R-H04	863	1740	1	1.502	1.502	G5	LOT 295-1F	
						綜合計:	109	51.61		

加工注意事項:	1).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過正負2mm.
	2).本表中所有玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角.
	3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角,攔河玻璃頂底要精磨邊,而所有玻璃之入爐方向需保持一致.
	4).本表中不同種類玻璃參照玻璃加工圖加工.
	5).本表中所有強化玻璃均需HEAT SOAK TEST.
	6).本表中所有玻璃均需注明室內外面及其玻璃編號和位置,以便識別.

工作指令 (WORKS INSTRUCTION)



KCI00246

地盤名稱: MA WAN PARK P 2 MAIN CONTRACT

承判商名稱: MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD(美特鋁質有限公司)

工作位置及工程簡述: 新增村屋295,289, 360鋁窗及鋁門



根據指令內容, 現正式通知貴判, 需依照地盤負責人之指示執行下列工程, 並請於五天內報價連同有關細數資料及自行影印本工作指令副本, 呈交計量組批核金額,



根據貴判呈交下列工程之標書, 現正式通知貴判開工, 有關之細則, 請依照標書內容所述完成

有關連之編號: MC-A-178, MC-A-199

工種:

鋁窗 / 鋁器

附件: Draft by Tracy Chiu

工程內容 / 原因

貴判包工料做妥新增村屋295,289, 360鋁窗及鋁門。

賬戶分類: EVO

預算開工日期: 2024/04/01

預算完工日期: 2024/05/31

此欄只供本公司作為內部參考用途:

註: 扣賬通知 (若有扣賬必須抄送有關承判人)

此工作指令中的工作是因以下承判人疏忽或錯誤所造成, 故須按下列比例扣賬:

承判人:	原因:	扣賬比例 (%)

管工及總管簽署

日期

策劃經理 / 策劃總監 / 經理室審核

日期