



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8606	修改版本:	A
	HK- 2129		
工程編號:	J 861	工程名稱:	己連拿利
收件人:	Maggie/生統	發件人:	細佬
工程項目:	後裝窗(趟門)鋁料BM 暫停訂貨	日期:	29/11/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input checked="" type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		


內容: 暫停訂貨鋁料
備注: 在11月28日4:30收到色版已批, 但之後六點又要hold住。
完成上列要求日期: 21/01/2025

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號: HK-2129	項目經理簽署: 



J861 中環己連拿利街
J861同事 Michael、midi 大明...



昨天

J861同事 Michael



下午 4:27



下午 4:27



下午 4:27



J861同事 Michael

此訊息已刪除 下午 4:29



TM01, TM05, TM06 Alum. Cladding and Alum. Extrusion 顏色已批。

下午 4:38

幕牆的裝飾線會是用什麼顏色？ 下午 5:00 ✓✓

J861同事 Michael

則師話 Shop Drawing 未批，未定到。

下午 5:34

J861同事 Michael

轉寄訊息





J861 同事 Michael

➔ 轉寄訊息



TM05 又要 hold 住先 下午 6:02

業主上 Show Flat 對完話我地既 Sample
TM05 要再 check 下午 6:03

業主提供了一條 control sample，明早帶回
公司 for further action。 下午 6:23

