



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9532 / 18

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：佛沙窗 拆圖次序 / 生產排期

收件人：生統 / 永林

發件人：Ant Yeung

日期：07/09/2018

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

因應中威佛沙廠報關問題導致佛沙窗出貨延遲。此項延遲，會導致佛沙窗變成後裝窗為免生產過多的佛沙窗，本司生產需要作出配合。

EI-9608 (MO-1) 3 層佛沙窗 ----- ok

**EI-9663 (MO-2) 25 層佛沙窗-----改成生產 15 層

餘下 10 層，請先暫停開料和加工。

生統：請按此修改排產。準確佛沙窗出貨日子仍然有待大判和佛沙廠回覆。

永林：如生統需要，請按此修改加工圖數量。

謝謝！

請在 2018 / 09 / 10 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1427 / 18

項目經理簽署：

新

E29532A.

Pre-cast Alum. Window

		T1	T2	T3	T5
1		6/F	光雞	光雞	光雞
2		7/F	光雞	光雞	光雞
3		8/F	光雞	光雞	光雞
1		4	9/F	光雞	光雞
2		5	10/F	光雞	光雞
3		6	11/F	光雞	光雞
4		7	12/F	光雞	光雞
5		8	15/F	光雞	光雞
6		9	16/F	光雞	光雞
7		10	17/F	光雞	光雞
8		11	18/F	光雞	光雞
9		12	19/F	光雞	光雞
10		13	20/F	光雞	光雞
11		14	21/F	光雞	光雞
12		15	22/F	光雞	光雞
13		16	23/F	光雞	光雞
14		17	25/F	光雞	光雞
15		18	26/F	光雞	光雞
		19	27/F	隔火層	隔火層
16	1	20	28/F	2018/09/20	2018/09/20
17	2	21	29/F	2018/09/20	2018/09/20
18	3	22	30/F	2018/09/20	2018/09/20
	4	23	31/F	2018/10/20	2018/10/20
	5	24	32/F	2018/10/20	2018/10/20
	6	25	33/F	2018/10/20	2018/10/20
	7	26	35/F	2018/10/20	2018/10/20
	8	27	36/F	2018/10/20	2018/10/20
	9	28	37/F	2018/10/20	2018/10/20
	10	29	38/F	2018/10/20	2018/10/20
	11	30	39/F	2018/10/20	2018/10/20
	12	31	40/F	2018/10/20	2018/10/20
	13	32	41/F	2018/10/20	2018/10/20
	14	33	42/F	2018/11/20	2018/11/20
	15	34	43/F	2018/11/20	2018/11/20
	16	35	45/F	2018/11/20	2018/11/20
	17	36	46/F	2018/11/20	2018/11/20
	18	37	47/F	2018/11/20	2018/11/20
		38	48/F	2018/11/20	2018/11/20
		39	49/F	2018/11/20	2018/11/20
		40	50/F	2018/11/20	2018/11/20
41		51/F	R/F	2018/12/20	2018/12/20
42		52/F		2018/12/20	R/F
43		53/F		2018/12/20	R/F
44		55/F		2018/12/20	
				R/F	

共18層

E29532A

