



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9532 / 18

修改版次：C

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：佛沙窗 生產排期 樓層標織

收件人：生統 / 永林

發件人：Ant Yeung

日期：18/10/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

按大判進度會提及，T2,5----- 6-17/F 為光雞，共 10 層 (佛沙窗變成後裝窗)

T1,3----- 6-11/F 為光雞，共 6 層 (佛沙窗變成後裝窗)

現各座放行 28 層佛沙窗，餘下待通知。

因廠已把標織(T2,5)：9-17/F 改成 35-41/F。

所以 35-41/F 要再改成 42-49/F。才附合 28 層佛沙窗要求。

因廠已把標織(T1,3)：9-11/F 改成 39-41/F。

所以 39-41/F 要再改成 42-45/F。才附合 28 層佛沙窗要求。

永林：如生統需要，請按此修改派窗表或加工圖數量。

生統：請按此修改標織。 謝謝！

請在 2018 / 10 / 18 前完成上列要求。

附：2 頁

以上項目為：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1589 / 18

項目經理簽署：

< J-837 觀塘裕民坊(24) ...



伟爵爷

@黄瑛梅 下班前尽量给你



黄瑛梅

佛沙窗T2及T5的9F~17F共7層改為光雞，而廠是生產完成，故已改成35F~41F；

42~49/F



黄瑛梅

@伟爵爷 吳作文未答復，你們最少要在5:00給到我們才能安排。



黄瑛梅

佛沙窗T1及T3的9F~11F共3層改為光雞，而廠是生產完成，故已改成39F~41F；

42~45/F





伟爵爷

@黄瑛梅 在生产了！



黄瑛梅



72, 75

E29532c

12513

2018/10/11

	T1	T2	T3	T5
33		55/F		
32		53/F		
31		52/F	R/F	R/F
30		51/F	2019/03/14	2019/03/14
29	31	50/F	2019/02/28	2019/02/28
28	32	49/F	2019/02/28	2019/02/28
27	31	48/F	2019/02/14	2019/02/14
26	30	47/F	2019/02/14	2019/02/14
25	29	46/F	2019/02/14	2019/02/14
24	28	45/F	2019/01/31	2019/01/31
23	27	43/F	2019/01/31	2019/01/31
22	26	42/F	2019/01/31	2019/01/31
21	25	41/F	2019/01/17	2019/01/17
20	24	40/F	2019/01/17	2019/01/17
19	23	39/F	2019/01/17	2019/01/17
18	22	38/F	2019/01/03	2019/01/03
17	21	37/F	2019/01/03	2019/01/03
16	20	36/F	2019/01/03	2019/01/03
15	19	35/F	2019/01/03	2019/01/03
14	18	33/F	2018/12/20	2018/12/20
13	17	32/F	2018/12/20	2018/12/20
12	16	31/F	2018/12/20	2018/12/20
11	15	30/F	2018/12/06	2018/12/06
10	14	29/F	2018/12/06	2018/12/06
9	13	28/F	2018/11/22	2018/11/22
		27/F	隔火層	隔火層
8	12	26/F	2018/11/22	2018/11/22
7	11	25/F	2018/11/22	2018/11/22
6	10	23/F	2018/10/25	2018/10/25
5	9	22/F	2018/10/25	2018/10/25
4	8	21/F	2018/10/25	2018/10/25
3	7	20/F	2018/10/11	2018/10/11
2	6	19/F	2018/10/11	2018/10/11
1	5	18/F	2018/10/11	2018/10/11
	4	17/F	光雞	光雞
	3	16/F	光雞	光雞
	2	15/F	光雞	光雞
	1	12/F	光雞	光雞
	6	11/F	光雞	光雞
	5	10/F	光雞	光雞
	4	9/F	光雞	光雞
	3	8/F	光雞	光雞
	2	7/F	光雞	光雞
	1	6/F	光雞	光雞

改標54

E29663
新

E29608
新

	T1	T2	T3	T5
窗仔(層)	39	43	41	40
佛沙窗	33	33	35	30
光雞窗	6	10	6	10

已減27/F

餘數

5 5 7 2

T1, T3

529532C

12/1/13

2018/10/11

	T1	T2	T3	T5
33		R/F		
43	55/F	2019/03/14		
42	53/F	2019/03/14	R/F	
41	52/F	2019/03/14	2019/03/14	R/F
40	51/F	2019/02/28	2019/03/14	2019/02/28
39	50/F	2019/02/28	2019/02/28	2019/02/28
38	49/F	2019/02/28	2019/02/28	2019/02/28
37	48/F	2019/02/14	2019/02/28	2019/02/14
36	47/F	2019/02/14	2019/02/14	2019/02/14
35	46/F	2019/02/14	2019/02/14	2019/02/14
34	45/F	2019/01/31	2019/02/14	2019/01/31
33	43/F	2019/01/31	2019/01/31	2019/01/31
32	42/F	2019/01/31	2019/01/31	2019/01/31
31	41/F	2019/01/17	3 2019/01/31	2019/01/17
30	40/F	2019/01/17	3 2019/01/17	2019/01/17
29	39/F	2019/01/17	1 2019/01/17	2019/01/17
28	38/F	2019/01/17	2019/01/17	2019/01/03
27	37/F	2019/01/03	2019/01/03	2019/01/03
26	36/F	2019/01/03	2019/01/03	2019/01/03
25	35/F	2019/01/03	2019/01/03	2019/01/03
24	33/F	2018/12/20	2019/01/03	2018/12/20
23	32/F	2018/12/20	2018/12/20	2018/12/20
22	31/F	2018/12/20	2018/12/20	2018/12/20
21	30/F	2018/12/06	2018/12/06	2018/12/06
20	29/F	2018/12/06	2018/12/06	2018/12/06
19	28/F	2018/11/22	2018/12/06	2018/12/06
	27/F	隔火層	隔火層	隔火層
18	26/F	2018/11/22	2018/11/22	2018/11/22
17	25/F	2018/11/22	2018/11/22	2018/11/22
16	23/F	2018/11/22	2018/11/22	2018/10/25
15	22/F	2018/11/08	2018/11/08	2018/10/25
14	21/F	2018/11/08	2018/11/08	2018/10/25
13	20/F	2018/11/08	2018/11/08	2018/10/11
12	19/F	2018/10/25	2018/10/25	2018/10/11
11	18/F	2018/10/25	2018/10/25	2018/10/11
10	17/F	2018/10/25	光雞	光雞
9	16/F	2018/10/11	光雞	光雞
8	15/F	2018/10/11	光雞	光雞
7	12/F	2018/10/11	光雞	光雞
6	11/F	光雞	3 光雞	光雞
5	10/F	光雞	2 光雞	光雞
4	9/F	光雞	1 光雞	光雞
3	8/F	光雞	光雞	光雞
2	7/F	光雞	光雞	光雞
1	6/F	光雞	光雞	光雞

52963

52963

52963

已減27/F

	T1	T2	T3	T5
窗仔(層)	39	43	41	40
佛沙窗	33	33	35	30
光雞窗	6	10	6	10

總數

5 5 7 2