



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3175 / 21

修改版次：F

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：佛沙窗 地盤用玻璃 B.M. 大貨 (T1-T3) (1-21/F) (3006 件)

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：05/07/2021

要求提供 / 確認 事項：

( ) 初步鋁料 B.M. ( ) 加工拆圖，然後生產 ( ) 尺寸表

( ) 正式鋁料 B.M. ( ) 技術上資料 / 指示 ( ) 報價

內容：

F 版：按三鑫要求修改 BM 內玻璃款式位置

表示未，沒有尺寸量更改。

E 版：因則師要求修改磨沙玻璃位置，請留意部份磨沙的玻璃改為清片。

D 版：可放行生產及欄河玻璃+浴室磨沙玻璃。EI2549~EI2551 已生產 T1-T3: 5/F 欄河玻璃。附上完整位置圖。

C 版：業主要求浴室玻璃更改為磨沙玻璃，玻璃厚度需重新計算。請暫停生產廁所位置的玻璃。

B 版：本司和判頭也已同意確認包箱方法，無位置暫存，必須是分座分層。大玻璃獨立包，廚廁分開包請按 BM 訂購 T1-T3: 1-21/F 佛沙窗玻璃 (共 2,992 件) (T1: 1,067 件. T2: 958 件. T3: 981 件) 直送地盤。包裝要分座分層。\* T3 優先出貨

GL01a-01: D21010039 (2390x2070) (共:35 件- 分 T1, T3) 為大玻璃 (未能入沙機) 須另外分箱包裝。

IGU 膠用 DC983 結構膠

玻璃要做熱浸。 Low-E: SEE0-83T.

請留意玻璃加工時不要固定的鋼化及熱浸標籤。玻璃出貨時需加上"可移除" 標籤。

單片：標籤在室外面 (注明半鋼化/ 鋼化); IGU: 標籤在室內外面 (注明半鋼化/ 鋼化)

附： 3 頁 BM + 8 頁位置圖 + 13 頁 AGC Comment — 2 頁 BM

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監口連附件 ( ) 技術部 口連附件 ( ) 生產部 口連附件 ( ) 機械設計部口連附件

( ) 採購部 口連附件 ( ) 生產統籌部口連附件 ( ) 小羅&清 口連附件

( ) 質檢部 口連附件 ( ) 會計部 口連附件 ( ) 報關組 口連附件 ( ) 其他 楊榮輝 口連附件

分發其他分判：

(v) 水洪  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部口連附件 ( ) 會計部口連附件 ( ) 統籌部口連附件 ( ) 工程部地盤科文口連附件 祥哥

( ) 採購部口連附件 ( ) QS 部 口連附件 ( ) 維修部口連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_ 口連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK / 21

項目經理簽署：



