



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6399.	修改版本:	-
	HK- 1433.		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統/峰少, 梅	發件人:	Johnny
工程項目:	工地窗/ 趟門 旭格門玉 大貨生產及到貨安排通知	日期:	28/06/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input checked="" type="checkbox"/> 其他:		

內容: 按門前地盤進度, 請見附件, 有關門玉到貨日期, 請安排訂購配件及安排生產。

*第一批預計_9月中(2023)
最後到貨至11月中

完成上列要求日期: 5/10/2023 前

國內

<input checked="" type="checkbox"/> 生產技術總監	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Johnny	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

J856/ 天榮站/ 住宅項目

地盤進度/ 後裝窗, 趟門安裝進度表

預算驗樓日期 02月/2024

更新日期

28/6/2023

Tower 2							後裝窗/ 佛沙窗						
旭格趟門			後裝窗/ 佛沙窗				後裝窗/ 佛沙窗						
樓層	趟門框	安裝	趟門玉	趟門玻璃	門玉到貨	門玉安裝	趟門玻璃安裝	後裝窗到貨	後裝窗安裝	佛沙窗玻璃	後裝窗玻璃	玻璃到貨	玻璃安裝
	現況	現況	nos	nos	預算日期	預算日期	預算日期	現況	現況	nos	nos	預算日期	預算日期
46/F	生產中		14	28	18/11/2023	25/11/2023	27/11/2023	生產中		24	7	16/10/2023	15/11/2023
45/F	生產中		14	28		24/11/2023							
43/F	生產中		14	28		23/11/2023							
42/F	待出貨		14	28		22/11/2023							
41/F	待出貨		14	28		21/11/2023							
40/F	待出貨		14	28		20/11/2023							
39/F	到貨		14	28		19/11/2023							
38/F	到貨		14	28		10/11/2023							
37/F	到貨		14	28		9/11/2023							
36/F	到貨		14	28		8/11/2023							
35/F	到貨	完成	14	28	7/11/2023		到貨	完成	24	7			
33/F	到貨	完成	14	28	6/11/2023		到貨	完成	24	7			
32/F	到貨	完成	14	28	5/11/2023		到貨	完成	24	7			
31/F	到貨	完成	14	28			到貨	完成	24	7			
30/F	到貨	完成	14	28	21/10/2023	27/10/2023	29/10/2023	到貨	完成	24	7	22/9/2023	16/10/2023
29/F	到貨	完成	14	28		26/10/2023							
28/F	到貨	完成	14	28		25/10/2023							
27/F	到貨	完成	14	28		24/10/2023							
26/F	到貨	完成	14	28		23/10/2023							
25/F	到貨	完成	14	28		22/10/2023							
23/F	到貨	完成	14	28		13/10/2023							
22/F	到貨	完成	14	28		12/10/2023							
21/F	到貨	完成	14	28		11/10/2023							
20/F	到貨	完成	14	28		10/10/2023							
19/F	到貨	完成	14	28	9/10/2023		到貨	完成	24	7			
18/F	到貨	完成	14	28	8/10/2023		到貨	完成	24	7			
17/F	到貨	完成	14	28	23/9/2023	29/9/2023	1/10/2023	到貨	完成	24	7	29/8/2023	22/9/2023
16/F	到貨	完成	14	28		28/9/2023							
15/F	到貨	完成	14	28		27/9/2023							
12/F	到貨	完成	14	28		26/9/2023							
11/F	到貨	完成	14	28		25/9/2023							
10/F	到貨	完成	14	28		24/9/2023							
9/F	到貨	完成	14	28		20/9/2023							
8/F	到貨	完成	14	28		19/9/2023							
7/F	到貨	完成	14	28		18/9/2023							
6/F	到貨	完成	14	28		17/9/2023							
5/F	到貨	完成	14	28	16/9/2023		到貨	完成	24	7			
3/F	到貨	完成	14	28	15/9/2023		到貨	完成	24	7			

Tower 3							後裝窗/ 佛沙窗						
旭格趟門			後裝窗/ 佛沙窗				後裝窗/ 佛沙窗						
樓層	趟門框	安裝	趟門玉	趟門玻璃	門玉到貨	門玉安裝	趟門玻璃安裝	後裝窗到貨	後裝窗安裝	佛沙窗玻璃	後裝窗玻璃	玻璃到貨	玻璃安裝
	現況	現況	nos	nos	預算日期	預算日期	預算日期	現況	現況	nos	nos	預算日期	預算日期
46/F	生產中		23	46	18/11/2023	27/11/2023	4/12/2023	生產中		38	7	16/10/2023	13/11/2023
45/F	生產中		23	46		30/11/2023							
43/F	生產中		23	46		28/11/2023							
42/F	待出貨		23	46		26/11/2023							
41/F	待出貨		23	46		24/11/2023							
40/F	到貨		23	46		22/11/2023							
39/F	到貨		23	46		20/11/2023							
38/F	到貨		23	46		16/11/2023							
37/F	到貨		23	46		14/11/2023							
36/F	到貨	完成	23	46		12/11/2023							
35/F	到貨	完成	23	46	10/11/2023		到貨	完成	38	7			
33/F	到貨	完成	23	46	8/11/2023		到貨	完成	38	7			
32/F	到貨	完成	23	46	6/11/2023		到貨	完成	38	7			
31/F	到貨	完成	23	46			到貨	完成	38	7			
30/F	到貨	完成	23	46	21/10/2023	27/10/2023	4/11/2023	到貨	完成	38	7	22/9/2023	20/10/2023
29/F	到貨	完成	23	46		31/10/2023							
28/F	到貨	完成	23	46		29/10/2023							
27/F	到貨	完成	23	46		27/10/2023							
26/F	到貨	完成	23	46		25/10/2023							
25/F	到貨	完成	23	46		23/10/2023							
23/F	到貨	完成	23	46		10/10/2023							
22/F	到貨	完成	23	46		17/10/2023							
21/F	到貨	完成	23	46		15/10/2023							
20/F	到貨	完成	23	46		13/10/2023							
19/F	到貨	完成	23	46	11/10/2023		到貨	完成	38	7			
18/F	到貨	完成	23	46	9/10/2023		到貨	完成	38	7			
17/F	到貨	完成	23	46	23/9/2023	30/9/2023	7/10/2023	到貨	完成	38	7	29/8/2023	26/9/2023
16/F	到貨	完成	23	46		3/10/2023							
15/F	到貨	完成	23	46		1/10/2023							
12/F	到貨	完成	23	46		29/9/2023							
11/F	到貨	完成	23	46		27/9/2023							
10/F	到貨	完成	23	46		25/9/2023							
9/F	到貨	完成	23	46		23/9/2023							
8/F	到貨	完成	23	46		28/9/2023							
7/F	到貨	完成	23	46		26/9/2023							
6/F	到貨	完成	23	46		24/9/2023							
5/F	到貨	完成	23	46	21/9/2023		到貨	完成	38	7			
3/F	到貨	完成	23	46	17/9/2023		到貨	完成	38	7			