

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8496	修改版本:	-
	HK-		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	Maggie姐	發件人:	Ken Wong
工程項目:	天榮站SCHUCO ASS 70Ni 鋁合金 提升門最終數量	日期:	24/10/2024

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 根据最後提交之IIN-SITU SHOP DRAWING, 更新3/F - 46/F (TYPICAL 單位) 鋁合金提升門型號及數量, 明細請參考附件.
AW01 - 1418隻. 共 5826.56平方米 AW05, 05a - 489隻. 共 2009.30平方米
請修正相關工作指令, Works Order 48855
完成上列要求日期: 29/06/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Ken Wong	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:  24/10

J856 - 天榮站
SCHUCO ASS 50Ni 用量明細

	3/F - 46/F			
	T1	T2	T3	總數
AW01	296	448	674	1418
AW05	75	76	188	339
AW05a	150	0	0	150


PROJECT :

PROPOSED DEVELOPMENT ABOVE
LIGHT RAIL TIN WING STOP, TSWTL
NO.23, AREA 33, TIN SHUI WAI, N.T.

12

SHOP DRAWING FOR IN-SITU WINDOW OF TOWER

DATE: 30/05/2023



NO.	DATE	REVISED	BY
K	30/05/2023	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
J	28/02/2023	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
I	10/01/2023	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
H	29/11/2022	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
G	27/08/2022	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
F	1/08/2022	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
E	18/07/2022	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
D	24/06/2022	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
C	20/01/2022	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
B	24/11/2021	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
A	16/11/2021	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
NO.	DATE	REVISED	BY

DWG NO. : J856-SD-IW-0000 REV. : K

PROJECT :

PROPOSED DEVELOPMENT ABOVE
LIGHT RAIL TIN WING STOP, TSWTL
NO.23, AREA 33, TIN SHUI WAI, N.T.

8

SHOP DRAWING FOR IN-SITU WINDOW OF TOWER
(46F only)
DATE: 30/10/2023



G	30/10/2023	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
F	21/8/2023	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
E	02/8/2023	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
D	23/7/2023	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
C	13/7/2023	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
B	5/6/2023	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
A	31/1/2023	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
-	30/12/2022	REVISION SUBJECT TO ARCH.COMMENT	Ivan
NO.	DATE	REVISED	BY

DWG NO. : J856-SD-IW-0000 REV. : G



美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

(Works Order)
48855
SD

10 Nov 2022
東莞美而特幕牆有限公司 D074 NIL
FENG CHENG INDUSTRIAL ZONE, ZHONG T
DONGGUAN, GUANGDONG PRC523622

86 769 87721619
86 769 88121323

WORKS ORDER
工作指令

1

(HKD)

Job No. : J856	Quantity		
有關 : J856 天水圍天榮站 ~ 旭格提升推拉門			
1) 6,040.23 平方米 99000000000001 按 EI5275/2022A 指示供應旭格鋁合金提升推拉門如下: (Aw01)	6,040.23	3,690.3500	22,290,562.78
型號 : 旭格 ASS50NI 鋁合金提升推拉門 數量 : 1470 幅 呎吋 : 1750 x 2348mm (2活動扇) 面積 : 6,040.23 平方米 單價 : HK\$3,690.35 / 平方米 EI5275/2022A			
2) 1,294.34 平方米 99000000000001 按 EI5275/2022A 指示訂購旭格鋁合金提升推拉門如下: (Aw05, Aw05a)	1,294.34	2,813.9700	3,642,233.93
型號 : 旭格 ASS50NI 鋁合金提升推拉門 數量 : 315 幅 呎吋 : 1750 x 2348mm (1活 + 1梗) 面積 : 1,294.34 平方米 單價 : HK\$2,813.97 / 平方米 EI5275/2022A			

* 上列價錢最後以實際加工呎吋作
結算。

待續...

1788 Nos.





美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

(Works Order)
48855
SD

10 Nov 2022
東莞美而特幕牆有限公司
FENG CHENG INDUSTRIAL ZONE, ZHONG T
DONGGUAN, GUANGDONG PRC523622

D074

NIL

86 769 87721619
86 769 88121323

WORKS ORDER
工作指令

2

(HKD)

Job No. : J856

Quantity

- * 加工前必須提供圖紙供美特工程
部簽名確認後方能加工。
- * 上列價錢包括：成品趟門(德國旭格
鋁型材、德國旭格五金配件、德國旭格
隔熱條、加工組裝、保護膠蓋、稅項)
- * 鋁型材表面噴塗顏色待定。
- * 上列價錢包括安裝用磨耳。
- * 香港交貨地點：跟美特貨車送天榮站地盆。
- * 交貨期：2022年12月份開始交貨。
詳細分層、框、玉之出貨數量；
按工程部的EI 指示為準。

貳仟伍佰玖拾叁萬貳仟柒佰玖拾陸元柒角壹分正

25,932,796.71

美特鋁質有限公司



九龍茶果嶺道610號生利工業中心1樓6-8號
Units 6-8, 1st Floor, Sunray Industrial Centre, 610 Cha Kwo Ling Road, Kln.
TEL. (電話): 2348 9211 FAX. (傳真): 2772 7666 E-mail Address (電郵): midi@midiltd.com.hk.

繆靄超
董事總經理



ISO 9001 : 2015
Certificate No.: CC 1795

玻璃8+12A+8mm 版本: 1

序号	旭格系统	窗号	宽度 (mm)	高度 (mm)	数量 (幅)	单幅面积 (M ²)	面积合计 (M ²)	单价 (HKD/M ²)	单幅價格 (HKD/幅)	價格合計 (HKD)	位置	铝门窗类型	备注
1	ASS50NI	AW-01	1750	2348	1421	4.11	5838.89	\$3,690.35	\$15,163.64	\$21,547,537.56		2.活动扇	
2	ASS50NI	AW-05	1750	2348	338	4.11	1388.84	\$2,813.97	\$11,562.60	\$3,908,157.35		1.活+1.梗	
3	ASS50NI	AW-05A	1750	2348	147	4.11	604.02	\$2,813.97	\$11,562.60	\$1,699,701.57			
				总合计	1906		7831.75			\$27,155,396.47			

说明:

1. 本报价中的币种为港币。
2. 标价依据为方案图, 若图纸变化, 价格将随之变化。
3. 本报价为包含旭格成品门窗 (包含德国旭格铝型材, 旭格五金配件, 保护胶盖, 加工费), 本报价为出厂价 (不含送地盤運輸費用)。
4. 铝型材表面处理 (颜色要求: 颜色待进一步确认)。
5. 以上标价不含: 玻璃, 安装费, 税金, 建筑质管部门的检验检测费。
6. 型材/配件到货4~6周!
7. 预付款30%, 餘下貨款按提貨量付相應的剩餘70%
8. 包鉄巴拆圖及安裝 (但不含鉄巴材料費)

