

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4135/21      修改版次：-  
 工程編號      : J857                      工程名稱      : 啟德 6552  
 工程項目      : 預製窗 - 大貨鋁窗送貨計劃  
 收件人         : 生統                      發件人       : Yancy Chen              日期       : 14/12/2021

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

根據鴻輝電郵，請按附件鋁窗送貨計劃優先順序生產，送東莞鴻輝預製廠。

計劃：第一批出貨： T5 和 T6 座 2/F~3/F (出貨日期: 10/1/2022)

第二批出貨： T1, T2, T3 座 2/F~3/F (出貨日期: 15/1/2022)

其餘批次出貨：按附頁計劃

請在 15/1/2022 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    (✓) 生產統籌部  連附件  
 (✓) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文     連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2276 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

# 啟德6552鋁窗送貨計劃


Rev:00

T1		T2		T3	T5		T6		T7		T8		
樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期
2/F	29/12/2021	2/F	29/12/2021	2/F	29/12/2021	2/F	29/12/2021	2/F	29/12/2021	5/F	29/12/2021	5/F	29/12/2021
3/F		3/F		3/F		3/F		3/F		6/F		6/F	
5/F		5/F		5/F		5/F		5/F		7/F		7/F	
6/F	20/01/2022	6/F	20/01/2022	6/F	20/01/2022	6/F	20/01/2022	6/F	20/01/2022	8/F	20/01/2022	8/F	20/01/2022
7/F		7/F		7/F		7/F		7/F		9/F		9/F	
8/F		8/F		8/F		8/F		8/F		10/F		10/F	
9/F	03/03/2022	9/F	03/03/2022	9/F	03/03/2022	9/F	03/03/2022	9/F	03/03/2022	11/F	03/03/2022	11/F	03/03/2022
10/F		10/F		10/F		10/F		10/F		12/F		12/F	
11/F		11/F		11/F		11/F		11/F		15/F		15/F	
12/F	24/03/2022	12/F	24/03/2022	12/F	24/03/2022	12/F	24/03/2022	12/F	24/03/2022	16/F	24/03/2022	16/F	24/03/2022
15/F		15/F		15/F		15/F		15/F		17/F		17/F	
16/F		16/F		16/F		16/F		16/F		18/F		18/F	
17/F	14/04/2022	17/F	14/04/2022	17/F	14/04/2022	17/F	14/04/2022	17/F	14/04/2022	19/F	14/04/2022	19/F	14/04/2022
18/F		18/F		18/F		18/F		18/F		20/F		20/F	
19/F		19/F		19/F		19/F		19/F		21/F		21/F	
20/F	06/05/2022	20/F	06/05/2022	20/F	06/05/2022	20/F	06/05/2022	20/F	06/05/2022	22/F	06/05/2022	22/F	06/05/2022
21/F		21/F		21/F		21/F		21/F		23/F		23/F	
22/F		22/F		22/F		22/F		22/F		25/F		25/F	
23/F	27/05/2022	23/F	27/05/2022	23/F	27/05/2022	23/F	27/05/2022	23/F	27/05/2022	26/F	27/05/2022	26/F	27/05/2022
25/F		25/F		25/F		25/F		25/F		27/F		27/F	
26/F		26/F		26/F		26/F		26/F		28/F		28/F	
27/F	17/06/2022	27/F	17/06/2022	27/F	17/06/2022	27/F	17/06/2022	27/F	17/06/2022	29/F	17/06/2022	29/F	17/06/2022
28/F		28/F		28/F		28/F		28/F		30/F		30/F	
29/F		29/F		29/F		29/F		29/F		31/F		31/F	
30/F	08/07/2022	30/F	08/07/2022	30/F	08/07/2022	30/F	08/07/2022	30/F	08/07/2022				
31/F		31/F		31/F		31/F		31/F					
32/F		32/F		32/F		32/F		32/F					
33/F		33/F		33/F		33/F		33/F					

備注:

- 1、此表为啟德6552鋁窗送貨計劃，
- 2、視乎地盤實際進度，将会更新此計劃的送貨時間。

簽署:

  
生產部

06/12/2021