



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4723 / 23

修改版次：D

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆單元件、趟門 生產次序 附上趟門

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：17/01/2023

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|---------------|----------------|----------|
| () 初步鋁料 B.M. | () 加工拆圖，然後生產 | () 尺寸表 |
| () 正式鋁料 B.M. | () 技術上資料 / 指示 | () 報價 |
| () 配件 B.M. | () 樣辦或貨品說明書 | () 分判合約 |

內容：

D 版本: 附上趟門通、框、玉生產進度。 *如所需之料; 與生統已做倉庫請收料*

C 版本: 請按附件的生產次序排產、出貨。

2. 排架表 11/F 底的 1270 高單元，與 11/F 頂 583 高單元分開排架。

B 版 請附件的生產次序排產、出貨。 / 加附上拆棚次序方向

地盆：請也留意更新了拆棚次序方向

附件為幕牆單元件生產次序。

樣板層 T1 (12,15,16/F) --->

準確出貨指示排車由地盆發出。

水洪，請再評估 廠內存貨空間 和 平放架用量是否足夠應付工程所需。

謝謝

請在 2023.01.20 前完成上列要求。

附： 頁

□ 原合約工程包

□ 原合約工程加 / 減賬

□ 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|------------------|---|--|--|
| () 生產技術總監 □ 連附件 | (<input checked="" type="checkbox"/>) 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | () 生產部 □ 連附件 | () 機械設計部 □ 連附件 |
| () 採購部 □ 連附件 | (<input checked="" type="checkbox"/>) 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | (<input checked="" type="checkbox"/>) 小羅 & 清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| () 質檢部 □ 連附件 | () 會計部 □ 連附件 | () 報關組 □ 連附件 | (<input checked="" type="checkbox"/>) 其他 <u>水洪</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|---------------|----------------|---------------|--|
| () 行政部 □ 連附件 | () 會計部 □ 連附件 | () 統籌部 □ 連附件 | (<input checked="" type="checkbox"/>) 工程部地盤科文 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 <i>陸</i> |
| () 採購部 □ 連附件 | () QS 部 □ 連附件 | () 維修部 □ 連附件 | () 其他 _____ □ 連附件 |

傳遞編號：

HK 0093 / 23

發件人簽署：*Ant Yeung*項目經理簽署：*[Signature]*

外框=通

特急

J858 (日出康城11期) 工程趟門項目生產進度表-20230115-B

2023.1.15-Rev.B

批次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
	T1-MO1A (趟門外框)	T2-MO1A (趟門外框)	T3-MO1A (趟門外框)	T1-MO1B/C (門框及玉)	T1-MO2A (趟門外框)	T2-MO2A (趟門外框)	T3-MO2A (趟門外框)	T1-MO1B (門框)	T2-MO1B (門框)	T3-MO1B (門框)	T1-MO3A (趟門外框)	T2-MO3A (趟門外框)	T3-MO3A (趟門外框)	T1-MO2B (門框)	T2-MO2B (門框)															
提升門位置	T1座9F~19F (趟門鋁通外框)	T2座9F~19F (趟門鋁通外框)	T3座9F~19F (趟門鋁通外框)	T1座12F, 15F, 16F 樓辦層 (生產門框/ 門玉)	T1座20F~28F (趟門鋁通外框)	T2座20F~28F (趟門鋁通外框)	T3座20F~28F (趟門鋁通外框)	T1座9F~10F, 17F~26F (生產門框)	T2座9F~25F (生產門框)	T3座9F~25F (生產門框)	T1座29F~47F (趟門鋁通外框)	T2座29F~47F (趟門鋁通外框)	T3座29F~47F (趟門鋁通外框)	T1座27F~38F (生產門框)	T2座26F~38F (生產門框)															
幅數/ 平方	104幅	104幅	104幅	39幅/ 238平方	104幅	104幅	104幅	143幅/ 895平方	169幅/ 1056平方	169幅/ 1056平方	208幅	208幅	208幅	143幅/ 895平方	156幅/ 974平方															
預算生產期	22/10/10~12/20	22/11/1~12/28	22/11/1~12/28	2/1~2/20	2/10~2/20	2/18~2/28	2/27~3/9	3/7~3/17	3/14~3/27	3/24~4/6	4/4~4/17	4/14~4/27	4/24~5/6	5/4~5/15	5/12~5/25															
預算出貨期	22年.10月中旬起	22年.12月初起	22年.12月初起	2月中旬起	2月中旬起	2月底起	3月初起	3月中旬	3月底	4月初	4月中旬	4月底	5月初	5月中旬	5月底															
物料狀態	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比		
	鋁料狀態	OK	100%	欠部份 X86317	98%	欠部份 X86317	98%	欠 X86333.X86341	95%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	欠 X86331.X86332.X86339.X86341	80%	0%	0%	0%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	0%	0%
	配件狀態	OK	100%	OK	100%	OK	100%	0%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	0%	0%	0%	0%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	0%	0%
加工圖狀態	OK	100%	OK	100%	OK	100%	0%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	0%	0%	0%	0%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	0%	0%	
生產狀態	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比		
	加工工序	OK	100%	OK	100%	OK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	組框工序	OK	100%	OK	100%	OK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	包裝工序	OK	100%	OK	100%	OK	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	出貨工序	OK	100%	已出貨 9~16F	63%	已出貨 9~16F	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

說明: 1、MO*-A (代表趟門鋁通外框項目); MO*-B (代表趟門外框項目); MO*-C (代表趟門玉項目);

出貨已做, 請收單

J858 (日出康城11期) 工程趟門項目生產進度表-20230115-B

2023.1.15-Rev.B

批次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
	T3-MO2B (門框)	T1-MO1C (門玉)	T2-MO1C (門玉)	T3-MO1C (門玉)	T1-MO3A (趟門外框)	T2-MO3A (趟門外框)	T3-MO3A (趟門外框)	T1-MO3B (門框)	T2-MO3B (門框)	T3-MO3B (門框)	T2-MO4 B (門框)	T3-MO4B (門框)	T1-MO2C (門玉)	T2-MO2C (門玉)	T3-MO2C (門玉)														
提升門位置	T3座26F~38F (生產門框)	T1座9F~10F、 17F~38F (生產門玉)	T2座9F~38F (生產門玉)	T3座9F~38F (生產門玉)	T1座48F~60F (趟門鋁通外框)	T2座48F~65F (趟門鋁通外框)	T3座48F~65F (趟門鋁通外框)	T1座39F~60F (生產門框)	T2座39F~52F (生產門框)	T3座39F~52F (生產門框)	T2座53F~66F (生產門框)	T3座53F~66F (生產門框)	T1座39F~60F (生產門玉)	T2座39F~66F (生產門玉)	T3座39F~66F (生產門玉)														
幅數/ 平方	156幅/ 974平方	286扇	325扇	325扇	156幅	208幅	208幅	247幅/ 2547平方	156幅/ 974平方	156幅/ 974平方	156幅/ 974平方	156幅/ 974平方	247扇	312扇	312扇														
預算生產期	5/22~6/5	6/2~6/19	6/16~7/4	7/1~7/19	7/17~7/25	7/22~8/2	7/31~8/10	8/8~8/28	8/25~9/9	9/7~9/23	9/21~10/9	10/6~10/21	10/19~11/1	10/30~11/14	11/11~11/25														
預算出貨期	6月初	6月中旬	7月初	7月中旬	7月底	8月初	8月中旬	8月底	9月中旬	9月底	10月中旬	10月底	11月初	11月中旬	11月底														
物料狀態	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	
	鋁料狀態	0%	0%	0%	0%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	配件狀態	0%	0%	0%	0%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	加工圖狀態	0%	0%	0%	0%	OK	100%	OK	100%	OK	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
生產狀態	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	
	加工工序	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	組框工序	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	包裝工序	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	出貨工序	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

說明： 1、MO*-A (代表趟門鋁通外框項目)；MO*-B (代表趟門外框項目)；MO*-C (代表趟門玉項目)；