



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5022 / 23      修改版次：A  
 工程編號      : J - 858      工程名稱      : 將軍澳日出康城  
 工程項目      : T3 Glass Cladding 廠用玻璃 BM (9/F-65/F) *玻璃出貨表*  
 收件人         : 生統 / Maggie      發件人         : Ant Yeung      日期 : 14/04/2023

要求提供 /  確認 事項 :

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容 :

A 版：玻璃 BM 正確 (沒有修改)，玻璃出貨表資料有誤。現更新玻璃出貨表 Excel。現狀態為 MO1 已送出，MO2,3 生產中，MO4-12 未生產更新玻璃出貨表 Excel 後。如未做，請給儘快生產。多數量，請於較高樓層出貨。

請按玻璃 BM 生產玻璃送廠。 T3 (9/F -65/F)

1. 附上玻璃出貨表，請按出貨表排期生產和包箱 首批出貨到廠 2022.10.20

見玻璃出貨表 Excel

2. 11/F 和 40/F 隔火層 請獨立包箱，廠留意收貨 11/F, 40/F 的玻璃有不同。

3. T3 66/F 和 67/F 先暫停。

4. HS 單片，不用熱浸，不需熱浸標籤。

謝謝

請在 2023.04.28 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包       原合約工程加 / 減賬       新工程報價

分發東莞各部門：

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件               | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件        |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 |  |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件              | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件               | <input type="checkbox"/> 其他 <u>水洪</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

連附件 積

分發香港各部門：

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 721 / 23

發件人簽署：*Ant Yeung*

項目經理簽署：*[Signature]*



封表

J858康城11期单元幕墙玻璃分层统计表 (T3-Glass Cladding)

工程: J858康城11期 (T3)  
日期: 14-Jun-22

序号	玻璃编号	玻璃类型	玻璃尺寸		单面积 (m2)	分层数量					总数	备注				
			W(mm)	H(mm)		9F(10,12-16,18-20,22-25,27-29,31-33,36-38,41-42,45-47,49-51,53-56,58-60,62-65F相同, 共37层)	11F	40F	17F(21,26,30,35,39,43,48,52,57,61F相同, 共11层)	66F			67F			
1	GL03-62	GL03	592	x	2331	1.38	74				22		96	送工厂		
2	GL03-63	GL03	592	x	2281	1.35			2	2			4	送工厂		
3	GL03-64	GL03	592	x	576	0.34	74		2	2	22		100	送工厂		
4	GL03-65	GL03	773	x	2331	1.80	37				11		48	送工厂		
5	GL03-66	GL03	773	x	2281	1.76			1	1			2	送工厂		
6	GL03-67	GL03	773	x	841	0.65	37						38	送工厂		
7	GL03-68	GL03	773	x	576	0.45			1		11		12	送工厂		
8	GL03-76	GL03	798	x	2331	1.86	74				22		96	送工厂		
9	GL03-77	GL03	798	x	2281	1.82			2	2			4	送工厂		
10	GL03-78	GL03	798	x	841	0.67	74			2			76	送工厂		
11	GL03-84	GL03	798	x	576	0.46			1		11		12	送工厂		
12	GL03-120	GL03	798	x	311	0.25			1		11		13	送工厂		
13	GL03-121	GL03	592	x	2531	1.50						2	12	送工厂		
14	GL03-122	GL03	773	x	2531	1.96						1	1	送工厂		
15	GL03-123	GL03	798	x	2531	2.02						2	1	送工厂		
16	GL03-124	GL03	592	x	528	0.31						2	2	送工厂		
17	GL03-125	GL03	773	x	528	0.41						1	1	送工厂		
18	GL03-126	GL03	798	x	528	0.42						1	1	送工厂		
						总数量	370		10	10	110		10	2	512	

注:

1 GL03 12mm clear SSC1-60T reflective heat strengthened glass (R20220324054)

BM没有修改  
只作记录

暂停  
暂停  
暂停  
暂停  
暂停  
暂停