



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5635 / 23

修改版次：G

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 收口鋁板 大貨 分型號，分 CW 分柱號包裝事宜

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：19/05/2023

要求提供 / 確認 事項  
內容

G 版: 因應地盤需要，所有鋁板出貨,需分型號，分 CW 分柱號來包裝/打扎。

F 版: 因應業主 Comment，轉角位置的顏色，先停噴色 AQ-14,15,19,20,37。

E 版: 因應顧問要求避免收口鋁板的螺絲鑽穿水槽料的封口片。(不在此 300mm 範圍)：

1. 收口鋁板加工圖修改 AQ-09，AQ-10，AQ-34L，AQ-34R 摺腳螺絲孔位置變更。

E 版: 2. T2 T3 9-20/F 鋁板如已生產，請更正用新孔，原子灰蓋舊孔

E 版: 3. 如 T1 已出貨的，請重新加做

D 版: 1. 取消暫停(AQ56-AQ71)，只暫停(AQ51-AQ55, 9/F 起腳,覆尺後生產)

D 版: 2. 此單全為地盆用，取消廠”剔號”

D 版: 3. AQ82-AQ90 更正 6x20 長孔去水孔

C 版: 1. 附上急要的編號。 供 T1 B 座-F 單位/A 座-G 單位 和 T1 A 座-F 單位 17 件

C 版: 2. (放行 T2, T3 9-20/F 共 10 層)，其餘大貨 備原片，備油漆

C 版: 3. 請最優先生產 T2 T3 的 11,12,15,16/ F 供樣板層起貨

B 版: 附上急要的編號。 上次特急 15 件 加 今次特急 24 件 供 T1 B 座-E 單位和 D 單位

請在 2023.05.25 前完成上列要求。

附： 頁

分發東莞各部門：

( )生產技術總監 連附件 ( )技術部 連附件 ( )生產部 連附件 ( )機械設計部 連附件

( )採購部 連附件 (✓)生產統籌部 連附件 (✓)小羅&清 連附件

( )質檢部 連附件 ( )會計部 連附件 ( )報關組 連附件 ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

分發香港各部門：

( )行政部 連附件 ( )會計部 連附件 ( )統籌部 連附件 (✓)工程部地盤科文 積哥 連附件

( )採購部 連附件 ( )QS 部 連附件 ( )維修部 連附件 ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

傳遞編號：

HK 1116 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：