



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5635 / 24

修改版次：L

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 特色層室外收口鋁板 地盤用

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：22/02/2024

內容

L 版：附上鋁板預算出貨排期，此作記錄。早前在群組 10/1/2024 已通知。

K 版：放行 AQ51-55，不用加力骨，不用棉，請按最新版本圖紙生產。

AQ56, 57 不用加力骨，不用棉，在廠未出貨的，先修改好才出貨。

J 版：因應鋁板底下有通長鐵角。加力骨阻安裝

1. EI5635 AQ78, AQ80 不用加力骨
2. AQ79 的加力骨加，加開避位 70x14 mm，平耳仔鋁角邊
3. AQ-81 為隔火層用，是加開避位的
4. AQ 75,76,77 已出貨，不修改
5. 現時送貨目前 T1 送貨 16F, T2 送貨 20F, T3 送貨 20F
6. 現時加力骨生產開料到 40/F
7. 未出貨的在廠改

I 版：由於先前的 F 版：因應業主 Comment，轉角位置的暫停噴色，現改噴色 AQ-14,15,19,20,37。用深銅色。

T2,T3：請用深銅色出貨（優先噴 T2, 急要）。

T1 的已出貨：要重做。

EI5901 已批色板用色油 ECD3W04976S-JF2

附 2023.06.24 Email

拆圖：請也留意

請在 2024.01.22 前完成上列要求。

附：頁

分發東莞各部門：

- |           |                              |          |   |         |   |          |                                   |
|-----------|------------------------------|----------|---|---------|---|----------|-----------------------------------|
| ( )生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | (✓)技術部   | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | ( )生產部  | <input type="checkbox"/> 連附件            | ( )機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件      |
| ( )採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | (✓)生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | (✓)小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |          |                                   |
| ( )質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | ( )會計部   | <input type="checkbox"/> 連附件            | ( )報關組  | <input type="checkbox"/> 連附件            | ( )其他    | ____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |        |                              |         |                              |        |                              |            |       |   |
|--------|------------------------------|---------|------------------------------|--------|------------------------------|------------|-------|---|
| ( )行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | ( )會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | ( )統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | (✓)工程部地盤科文 | 積哥    | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| ( )採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | ( )QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | ( )維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | ( )其他      | _____ | <input type="checkbox"/> 連附件            |

傳遞編號：

HK 0287 / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

ei 634

收口鋁板大貨(深銅色)出貨排期

		T1	T2	T3
67/F		不在此單範圍	不在此單範圍	不在此單範圍
66/F				
65/F				
63/F				
62/F				
61/F				
9	60/F	15.11.202 M04 加工中 (3)	15.11.202 3 M04	29.11.202 3 M04
	59/F			
	58/F			
	57/F			
	56/F			
	55/F			
	53/F			
	52/F			
	51/F			
9	50/F	29.9.2023 M03 加工中 (2)	29.9.2023 M03	13.10.202 3 M03
	49/F			
	48/F			
	47/F			
	46/F			
	45/F			
	43/F			
	42/F			
	41/F			
	40/F	15.8.2023 M02 加工中 (3)	15.8.2023 M02	29.8.2023 M02
	39/F			
	38/F			
	37/F			
9	36/F			
	35/F			
	33/F			
	32/F			
	31/F			
	30/F	15.7.2023 M01 加工中 (2)	15.7.2023 M01	29.7.2023 M01
	29/F			
	28/F			
	27/F			
11	26/F			
	25/F			
	23/F			
	22/F			
	21/F			
	20/F			
	19/F			
	18/F			
	17/F			
	16/F			
	15/F			
	12/F			
	11/F			
	10/F			
	9/F			
		T1	T2	T3

H2

M10 ✓  
2 ✓

T1 T2 T3

# 钣金工程进度表

工程号	EI号	总数量	颜色	名称	备注	位置	出货状态
J858	EI/5635	301	喷涂	幕墙收口铝板	地盘用	批T1 9/F-11/F.1	出到16/F 17/F未出货
J858	EI/5635I	768	喷涂	有骨铝板	地盘用	T1 18/F-30/F	剩72件待出货地盘
J858	EI/5635D第10批	540	喷涂	铝板	地盘用	T2 21/F-30/F	剩54件待出货地盘
J858	EI/5635D第11批	528	喷涂	铝板	地盘用	T3 21/F-30/F	②
J858	EI/5635D第12批	749	喷涂	铝板	地盘用	T1 31/F-40/F	待出货地盘
J858	EI/5635D第13批	704	喷涂	铝板	地盘用	T2 31/F-40/F	①
J858	EI/5635D第14批	694	喷涂	铝板	地盘用	T3 31/F-40/F	③
J858	EI/5635D第15批	576	喷涂	铝板	地盘用	T1 41/F-50/F	②
J858	EI/5635D第16批	540	喷涂	铝板	地盘用	T2 41/F-50/F	④
J858	EI/5635D第17批	526	喷涂	铝板	地盘用	T3 41/F-50/F	⑤
J858	EI/5635I第18批	576	喷涂	铝板	地盘用	T1 51/F-60/F	③
J858	EI/5635I第19批	780	喷涂	铝板	地盘用	T2 51/F-65/F	④
J858	EI/5635I第20批	760	喷涂	铝板	地盘用	T3 51/F-65/F	⑤

22月