



工程指示編號：EI / 5644 / 23

修改版次：E

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 取消此訂單

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：04/07/2023

內容：

E: 取消此訂單生產。

D: 現放行 大貨白色室內收口鋁板 CL04 和 N00814。

其他編號全部已經改用鋁料生產。鋁金不用再生產。

C：因應 T2, T3 的 12,15,16/F 也是樣板層，放行此 數量供地盆夾收口。

B：因應業主 comment，3mm 板不夠尖角，要補做 CL01,03,04,09 合共 75 件送地盆  
只開單邊 V-cut，因兩邊 v-cut 開易斷。

地盆：請留意碰鋁料一方，請用 v-cut 面：直角碰直角  
樣板先用鋁板夾收口，大貨再開模生產

A：因應鋁板摺不到，內肚為 15mm 的改成 1.5mm 厚度。(CL02,05,06,07)

請按加工圖生產鋁板送地盆，

1. 顏色為 ECD3X10099-JF2 香檳金

1. 顏色為 ECW3D18032C-JF1 白色 CL04 白色

2. (放行 T1 12,15,16/ F 共 3 層)，其餘大貨 備原片，備油漆

3. 請最優先生產 T1 的 12,15,16/ F 共 3 層 供樣板層起貨

4. 附 BM excel，分層數量表 excel，圖則表 excel，位置圖

5. 浴室位置，請先用 CL-09 作樣板層

6. 浴室位置大貨未改，請留意。需要用 15mm 寬。

7. 如鋁板有摺不到，才 V-Cut

8. 地盆：請留意，覆尺後，才出大貨。

請在 2023.07.10 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監口連附件 (✓) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 (✓) 小羅&清  連附件  
( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文 \_\_\_\_\_  連附件  
( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1489/23

項目經理簽署：