



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5774 / 23

修改版次： F

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 Dowsil 單元件擠結構膠 割膠檢測 (2023.07.28) 第 7 次

收件人：王良 / 生統

發件人： Paul Wong

日期：31/10/2023

內容：

F 版 第 7 次割膠 2023 .11.02 割膠測試，預 6 件單元，湖南廠

E 版 第 6 次割膠 2023 .07.28 割膠測試，預 3 件單元，湖南廠

D 版 第 5 次割膠 2023 .07.20 割膠測試，預 3 件單元+3 件 G.C.，東莞廠

C 版 第 4 次割膠 2023 .05.18 割膠測試預 3 件，湖南廠

道康寧公司本次安排為視頻檢查：請廠需要錄影和拍照給道康寧使用。

請廠及早準備好單元件，下午 3 時正式視頻開始就立即進行檢查。

請王總協助視頻割膠檢查。

附上最近報告，作為廠需要錄影和拍照的參考。

B 版 第 3 次割膠 2023 .04.28 割膠測試預 6 件

A 版 第二次割膠 2023 .04.07 割膠測試預 3 件

第一次割膠 2023/02/27 2 件

謝謝

	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th
日期	2023.02.27	2023 .04.07	2023 .04.28	2023 .05.18	2023 .07.20	2023.07.28	202311.02
地點	東莞廠	東莞廠	東莞廠	湖南 視頻	東莞廠	湖南 (視頻)	湖南(視頻)
件	2	3	6	3	3 件單元 , 3 件 GC	3	6

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 (✓) 小羅&清  連附件  
 (✓) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文 \_\_\_\_\_  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2516 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

*From:* j858@midiltd.com.hk <j858@midiltd.com.hk>  
*To:* "Ronny Wong" <ronnywong@bonpacific.com.hk>, <keithsang@bonpacific.com.hk>  
*Subject:* LP11 - 進行Deglazing 測試 2023.11月 2 日 湖南廠割膠 視像  
*Copies to:* <ant.ysy.midi@gmail.com>, <jason.lcs.midi@gmail.com>, <paul.wpc.midi@gmail.com>  
*Date sent:* Tue, 31 Oct 2023 16:27:58 +0800

Dear Keith

請安排道康寧人員做割膠檢測。

安排視像檢測，

預割:6件

日期: (2/11/2023) 星期四 10 am

地址: 湖南汝城廠

客戶: 美特幕牆

工程: 日出康城11期

聯絡 137 1235 6440 譚三玉

謝謝  
源

ce 5784 F

記錄用

Date sent: Mon, 30 Oct 2023 17:22:49 +0800 (CST)  
From: 王良 <wang1949@163.com>  
To: 公司郵箱 <midi@midiltd.com.hk>,  
梁翔深 <jason.lcs.midi@gmail.com>  
Copies to: 黃瑛梅 <anlinmeiyiyu@163.com>,  
葉生 <13602337023@163.com>  
Subject: 關於858、856工程單元件生產擠結構膠作割膠檢測申請

至今日止,

- 一、858工程單元件共計6606件，需作介膠檢測共69件。
  - 1、東莞廠已完成1715件生產，已作介膠檢測15件。
  - 2、湖南汝城分廠共計完成擠結構膠生產2509件：已做割膠檢測6件。綜合統計，湖南廠今次需作介膠檢測19件
- 二、858工程玻璃牆共計完成擠結構膠生產1300件（東莞廠）。  
已做割膠檢測9件。今次需要再做割膠檢測5件。
- 三、856工程單元件共計完成擠結構膠1081件  
已做割膠檢測8件。今次需要再做割膠檢測4件。  
請即安排道康寧人員上廠做割膠檢測。

湖南  
32/11  
69件

10 am

視頻

先做69件

下次再安排，餘下的

記錄用