



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5774 / 23 修改版次： J  
 工程編號： J - 858 工程名稱：將軍澳日出康城 11  
 工程項目：幕牆 Dowsil 單元件擠結構膠 割膠檢測 (2024.03.01) 第 11 次  
 收件人：王良 / 生統 發件人： Paul Wong 日期：05/03/2024

內容：

J 版: 第 11 次割膠 2024 .03.07 割膠測試，預 6 件單元，湖南廠

I 版: 第 10 次割膠 2024 .03.01 割膠測試，預 6 件單元，湖南廠

H 版: 第 9 次割膠 2023 .12.07 割膠測試，預 6 件單元，湖南廠

G 版: 第 8 次割膠 2023 .11.24 割膠測試，預 6 件單元，湖南廠

F 版 第 7 次割膠 2023 .11.02 割膠測試，預 6 件單元，湖南廠

道康寧公司本次安排為視頻檢查：請廠需要錄影和拍照給道康寧使用。  
請廠及早準備好單元件，下午 3 時正式視頻開始就立即進行檢查。  
請王總協助視頻割膠檢查。  
附上最近報告，作為廠需要錄影和拍照的參考。

謝謝

	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th
日期	2023.02.27	2023.04.07	2023.04.28	2023.05.18	2023.07.20	2023.07.28	2023.11.02	2023.11.25	2023.12.07	2024.03.01	2024.03.07
地點	東莞廠	東莞廠	東莞廠	湖南 視頻	東莞廠	湖南 (視頻)	湖南 (視頻)	湖南 (視頻)	湖南 (視頻)	湖南 (視頻)	湖南 (視頻)
件	2	3	6	3	3 件單元， 3 件 GC	3	6	6	6	6	6

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 (✓) 生產統籌部  連附件 (✓) 小羅&清  連附件  
 (✓) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他  連附件

傳遞編號：

HK 0373 / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：

*From:* j858@midiltd.com.hk <j858@midiltd.com.hk>  
*To:* keithsang@bonpacific.com.hk  
*Subject:* LP11 - 進行Deglazing 測試 2024年3月7日 湖南廠割膠 視像  
*Copies to:* paul.wpc.midi@gmail.com, ant.ysy.midi@gmail.com,  
jason.lcs.midi@gmail.com  
*Date sent:* Tue, 05 Mar 2024 11:04:12 +0800

Dear Keith,

請安排道康寧人員做割膠檢測。  
安排視像檢測，  
預割:6件  
日期:(7/3/2024) 星期四10 am  
地址: 湖南汝城廠  
客戶: 美特幕牆  
工程: 日出康城11期  
聯絡 137 1235 6440, 譚三玉  
謝謝  
Paul

記錄用

記錄用

midi@midiltd.com.hk

Date sent: Mon, 26 Feb 2024 14:42:26 +0800 (CST)  
 From: 王良 <wangl949@163.com>  
 To: 阿源 <ant.ysy.midi@gmail.com>, 公司郵箱 <midi@midiltd.com.hk>, 梁翔深 <jason.lcs.midi@gmail.com>  
 Copies to: 洪燕南 <523734439@qq.com>, 黃瑛梅 <anlinmeiyiyu@163.com>, 葉生 <13602337023@163.com>  
 Subject: Fw:關於858工程單元件生產擠結構膠作割膠檢測申請

8/3

800 → 6600 → 6994  
 6114

----- 转发邮件信息 -----

发件人: "王良" <wangl949@163.com>  
 发送日期: 2023-10-30 17:22:49  
 收件人: "公司郵箱" <midi@midiltd.com.hk>, "梁翔深" <jason.lcs.midi@gmail.com>  
 抄送人: "黃瑛梅" <anlinmeiyiyu@163.com>, "葉生" <13602337023@163.com>  
 主题: 關於858工程單元件生產擠結構膠作割膠檢測申請  
 至今日止,

- 一、858工程單元件共計6606件，需作介膠檢測共69件。
  - 1、東莞廠已完成1715件生產，已作介膠檢測15件。
  - 2、湖南汝城分廠共計完成擠結構膠生產3979件：已做割膠檢測24件。  
綜合統計，湖南廠今次需作介膠檢測16件。
- 二、858工程玻璃牆共計2312件，需作介膠檢測25件。
  - 1、東莞廠完成擠結構膠生產2103件（東莞廠），已作介膠檢測14件。  
綜合統計，東莞廠今次需要再做割膠檢測9件。

CW  
 69  
 - 45  
 24

GC  
 CW 24  
 GC 11

約割膠預算

25

CW 11th 7/3 24 - 6  
 12th 14 18 - 6  
 13th 21 12 - 6  
 14th 28 0

記錄用

GC 15th  
 GC 16th